

会议纪要



工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：JXM8-2017-024

签发：[Signature]

会议地点	监理部	会议时间	2017-03-06 上午 10:00
会议主持人	岳鹏飞		
会议主题： 监理周例会			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 施工单位： 本周完成工作量： 1、1#、2#池塘 1*4 平方直流电缆敷设完成，桥架安装完成。 2、3# 1*4 平方电缆敷设完成 30%，桥架安装完成。 3、5#、6#塘 1*4 平方直流电缆敷设完成。 4、4#、7#、8#、9#、10#、11#池塘组件串线完成。 5、2#池塘开关箱至逆变器 3*25 平方电缆敷设、接线完成。 6、9# 1*4 平方电缆敷设完成 60%。 7、24#、25#、26#组件串线全部完成，1*4 平方电缆敷设完成 30%。 8、完成渔业设施生产施工前准备工作，做完材料采购。 9、27#、28#、29#组件串线完成。 下周计划： 1、4# 1*4 平方直流电缆敷设接线完成，桥架安装完成。 2、3# 桥架安装完成，3*25 平方电缆敷设完成。 3、2# 3*25 平方电缆敷设完成，接线完成，3*50 平方电缆敷设完成。 4、1# 1*4 平方直流电接线完成，电缆导通测试完成。 5、9#10# 1*4 平方直流电缆敷设接线完成，桥架安装完成，3*25 平方电缆完成 40%。 6、12#-19# 1*4 平方直流电缆敷设接线完成，桥架安装完成，3*25 平方电缆完成 30%。			

7、5#、6# 3*25 平方电缆敷设完成，接线完成，桥架安装完成。

8、27# 28# 1*4 平方直流电缆敷设接线完成，桥架安装完成，3*25 平方电缆完成。

9、24# 1*4 平方直流电缆敷设接线完成，桥架安装完成，25#池塘组件串线完成。

10、26# 1*4 平方直流电缆敷设接线完成 60%，桥架安装完成。

11、1#、2#、3#、4#、5#、6#、11#清塘环沟施工完成。

其他事项：

1、关于 35KV 高压电缆走线与渔业设施泵站存在交叉的地方，请业主给予解决。

2、关于箱变做交接试验的时间，请业主给予确认。

3、要求各施工单位将各自负责区域内的箱变低压侧进行内部外观检查。

4、要求各施工单位加强对电缆的成品保护意识，禁止碾压电缆。

5、要求各施工单位施工过程中，加强对电缆的成品保护，避免出现破损现象，并进行全面排查，防止后期送电，出现漏电事故。

6、要求各施工单位加强安全管理。

监理单位：

1、逆变器、开关盒接线必须由持电工证及符合电气设备操作证件人员操作。

2、要求总包单位提前做好对电缆挂牌及防火封堵工作的安排，并将采购的防火封堵材料进行上报。

3、要求总包单位上报的周报必须全面具体，将施工现场接地进度情况进行上报。

4、渔业设施配电箱基础、排污管道走向图纸请甲方给予确认。

5、发现 2#、3#、23#与 24#池塘坝埂垃圾随意乱扔，物资材料摆放随意，要求总包单位立即进行清理，同时，加强施工现场安全文明管理。

6、发现施工现场个别管理人员及施工人员不戴安全帽，针对此情况，要求总包加大管理力度，否则，若再次发现，将根据相应考核制度进行考核。

7、发现施工现场高空作业时，个别施工人员身上系有安全带，但是未使用，只是当做一个摆设。现要求高空作业必须系安全带，且高挂低用，各分包单位应加强安全教育，强化自我安全保护意识。

8、电缆桥架吊装前，必须对吊带进行检查，出现磨损的吊带，要及时更换，同时，施工人员必须站在安全距离以外操作。

9、加强对电缆的成品保护意识，电缆敷设时严禁撕拉硬拽，同时，在桥架转弯的地方采取相应的保护措施，防止出现划伤现象。

10、在桥架接地焊接时，发现个别部位出现虚焊现象，要求总包单位进行整改，整

改完成后，上报我方监理复检。

11、对于总包单位提出的箱变开箱检查，要及时通知我方监理、业主进行现场开箱见证，并做记录。否则，由总包单位自己进行排查时，设备出现问题，一切责任由贵公司承担。

12、1#、2#、3#、4#、5#、6#、11#清塘环沟施工完成后，要及时通知我方监理土建专工进行检查验收。

13、要求总包单位用 A2 纸打印一份组串及设备编号图纸，同时，对施工现场各池塘 1*4 平方电缆用量及时上报，以便我方对施工现场 1*4 平方电缆长度实际用量给予核实。否则，关于 1*4 平方电缆长度我方将无法核实。

14、总包方合理安排箱变固定以及抹面等工作。

15、要求总包单位在敷设交流电缆时，应留有足够的预留量，满足施工规范要求。我方监理将会现场进行排查，若不能满足规范要求，必须进行更换，重新敷设，产生相关费用，施工方自行承担。

16、关于上报电气人员操作证件的事宜，我方监理已多次提醒，但至今仍未上报。若今天下午 17 点之前还未能上报，3 月 7 日上午我方专业人员将针对现场操作人员逐一排查。

17、发现 3#池塘电缆桥架已在地上摆放多日，但仍未开始安装。要求总包单位增加施工人员，施工作业面必须全面开展，以免影响整体施工进度。

18、召开监理例会时，各分包单位负责人及技术负责人必须全部到场。

19、我方监理及业主提出的要求，总包单位及各施工单位要积极落实。

业主单位：

1、针对监理提出的相关问题及要求，总包单位必须积极配合落实。

2、发现总包管理人员管理不到位，有时不能满足施工现场需求。若再次发生此现象，将对贵公司进行每次最低 5 万元考核，从工程款直接扣除。

3、关于总包单位提出的电缆走线与渔业设施泵站交叉问题，本周详细的渔业设施图纸将会到达。同时，公司已安排专业渔业设施方面的技术人员进场，存在的问题，可以加强沟通。

4、关于总包单位提出的箱变交接试验时间的问题，按贵公司指定的计划进行安排。

5、加强施工现场所有进场材料及已验收工序的成品保护意识。

6、因政府及公司对项目的足够重视，多次进行视察，现场的文明施工管理工作仍应加大。

7、施工现场的安全工作是重中之重，现场安全专职人员要加大管理力度，将存在的安全隐患及时杜绝。

8、施工现场施工工艺要严格把控，严格按照相应施工规范及图纸设计要求执行。

9、每日上报的日报必须将施工现场的施工内容写全面，将现场接地施工情况写入日报中。

10、每周上报的工作量，必须与实际情况相符。

11、施工现场的电缆敷设施工进度仍存在滞后，在满足施工的同时，仍需加快进度。对影响施工进度电缆长度不够的因素，要及时以联系单及签证的形式上报，我方及监理经现场核实后，会及时进行签字，不能因此影响施工进度。

12、目前，施工池塘的池埂修整及塘底平整工作要及时开展。

主送单位	通威渔光一体科技（唐山）有限公司		
抄送单位	河北荣威安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-03-06

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

光伏发电项目

会议签到表

[illegible]