

JXMB: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: JZYGGF-ZHJXMB-001

工程名称: 常州市前黄镇一期 30MW 鱼塘水面光伏电站

签发: 储车峰 2016.08.20

会议地点	江苏九洲新能源投资有限公司常州市前黄镇一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目部会议室	会议时间	2016 年 08 月 19 日
会议主持人	焦奎杭		
会议主题：常州市前黄镇一期 30MW 鱼塘水面光伏电站项目工程启动首次监理会议			
本次会议内容：			
一、江苏九洲裕光新能源有限公司技术工程部总监毛君峰：			
1、介绍各参建单位及各参建单位在本项目中的各自施工范围：由武进建工集团九分公司负责项目土建及光伏区安装建设；由苏文电能科技有限公司负责项目升压站、送出线路设计及箱变至升压站及送出线路的安装、调试建设；由安贞检测作为该项目相关桩基、材料检测单位；并授权由常州正衡电力工程监理有限公司负责项目场区三控二管一协调及安全管理监理工作。			
2、工程项目定于每周五下午两点召开工程例会，并要求各参建单位在每周五上午向监理部提交周报。			
3、项目目前情况：项目批复30MW已下达；升压站地勘工作已完成，相关数据已有，光伏区部分区域将在明后天进行塘底的补勘工作，数据1-2天出具；临电由厂区2处接入，需施工单位会后配合设计单位进行容量核定；临水由各施工单位打井自行解决。			
4、要求承建单位落实项目现场配套相关的文明施工措施及现场形象设施。			
5、工程安全必须摆在工程建设的第一位。			
6、明确升压站专项进度计划必须按10月20日满足设备安装条件进行倒排；施工总进度计划和设备进场计划必须按12月30日满足并网发电条件进行倒排。			
二、江苏九洲裕光新能源有限公司财务部成本控制史伟：			
1、进场原材料、设备、工序要及时向监理报验；进度款审核必须先提交监理审核再递交业主审批。			



2、明确监理对安全不符合有否决和处罚的权力。

3、施工单位向业主递交的签证，在审批过程中一律必须签字加盖公章。

三、武进建工集团九分公司曹治中：

1、简单汇报了08月10日进场后的工作情况：清表及排水在一周后完成；

2、提出了升压站需2个永久坐标点及1个永久高程点，业主答复下周即25号前移交；

3、1—3区所缺土方需现场协调，业主答复协调此事。

四、常州正衡电力工程监理有限公司焦奎杭：

1、由监理制定现场会议制度提交各参建方执行；

2、本工程现场监理机构由储乐峰任总监代表兼安全监理，主持监理全面工作，杨海燕任土建专监，陈渝任电气专监，后续根据工程推进情况陆续安排其他监理、检测辅助人员进场工作。

3、现场各参建单位工程资料版本须统一，会后各单位商定。

4、要求承建单位按开工报审要求报验相关资料，下周将进行监理工作交底。

主送单位	武进建工集团九分公司 苏文电能科技有限公司 常州市安贞建设工程检测有限公司		
抄送单位	江苏九洲裕光新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司常州市前 黄 30MW 鱼塘水面光伏电站项目监理部	发文时间	2016 年 08 月 19 日

附件：1. 会议签到表

常州市前黄镇一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王峰	九洲裕光		
史伟	九洲裕光		
江金峰	九洲裕光		
何俊	九洲裕光		
胡华	九洲裕光		
胡磊	九洲裕光		
李伟	九洲裕光		
施明	安发检测	检测员	13775138731
秦名伟	武进建工集团	项目负责人	13701599782
曹仁中		技术负责人	13585303089
黄超		现场负责人	15151988661
傅子峰	常州正恒	总代	15189701237
陈渝		电气	13350202350
王峰	常州正恒		
杨海燕	"	专工	13597709696
石国沈	武进建2	光伏安装	15312570068
姚建民	"	"	13912321970
郑磊		杭基	13401388188
陈玉喜	武进建工	施工负责人	15261714801
朱鑫	"	安全员	13685281631
陈纪虎	"	资料员	13584313453