

JXMB: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: JZYGGD-ZHJXMB-002

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

签发: 储乐峰 2016.08.26.

会议地点	常州九洲裕光项目部会议室	会议时间	2016 年 08 月 26 日
会议主持人	储乐峰		
会议主题：各参建单位上周施工汇报、下周施工计划及需协调的事宜。			
本次会议内容：			
一、江苏武进建工集团有限公司曹治中：			
1、市政升压站土方回填4000方，施工机械运土车81辆、推土机2台、压路机1台；			
2、桩基试桩预计在明后天完成；			
3、临建已完成构建，接入水电施工，预计下周三投入使用；			
4、下周计划：市政进行土方回填及道路施工，鱼塘抽水完成90%、升压站待图纸、坐标点确定后进行前期材料的准备。			
二、常州九洲裕光项目部毛君峰：			
1、升压站需在8月30日前完成土方回填及压实度检测；			
2、施工按招标文件执行，光伏区桩位高程需尽快提供现场测量数据，绘制网格图，保证测量数据的有效性；			
3、联系单内容回复如下：坐标点尽快与设计沟通设置；鱼岗矛盾问题已现场协调解决完成。			
二、常州九洲裕光项目部各管理人员：			
1、监理现场要严格控制回填土及试桩，做到检测数据的可靠及有效；			
2、现场与招标部不符的尽快办理签证手续，有利后续有据可依；			
3、安全问题要提上日程，每月、定期及不定期检查需加强落实；			
4、一级施工总进度计划需在明天12点之前提交监理部审核。			
5、图纸涉及的数值是否是极限值与特性值尽快联系设计单位确定。			



三、常州正衡电力工程监理有限公司储乐峰：

1、项目名称已确定，项目名称：常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期30MW鱼塘水面光伏发电项目；

2、项目划分表依据各单位的投标文件尽快划分上报；

3、项目相关影像资料待项目划分表上报后再细分；

4、项目前期资料尽快补充上报，包括各项目部成立文件、人员资质、管理制度、专项施工方案、安全施工方案等。

5、各参建单位尽快细化进度计划、合理安排好各单位之间、各工序之间的衔接，做到施工有序。

主送单位	江苏武进建工集团九分公司 苏文电能科技有限公司 常州市安贞建设工程检测有限公司		
抄送单位	常州九洲裕光新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司常州前黄 项目监理部	发文时间	2016 年 08 月 26 日

附件：1. 会议签到表

常州九洲裕光新能源有限公司
常州前黄一期30MW鱼塘水面
光伏发电项目

