

会 议 纪 要

编号: JZYGGD-ZHJXMB-003

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

签发:

|                                                                                                                             |              |      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                        | 常州九洲裕光项目部会议室 | 会议时间 | 2016 年 09 月 02 日 |
| 会议主持人                                                                                                                       | 储乐峰          |      |                  |
| 会议主题：施工单位上周工作汇报、检查上周监理会议纪要落实情况及新的其他需要协调的事宜                                                                                  |              |      |                  |
| 本次会议内容：                                                                                                                     |              |      |                  |
| 一、武进建工黄超汇报上周施工情况                                                                                                            |              |      |                  |
| 1、升压站土方回填完成，明日进行放线开挖；                                                                                                       |              |      |                  |
| 2、市政进行平埂填路施工，待相关图纸到场后进行基层施工；                                                                                                |              |      |                  |
| 3、鱼塘抽水进行中。                                                                                                                  |              |      |                  |
| 二、常州正衡储乐峰                                                                                                                   |              |      |                  |
| 1、上周例会完成了 2 区、5 区的塘底标高测量；                                                                                                   |              |      |                  |
| 2、施工单位的前期资料有待完善。项目划分未提交审核、施工组织设计需修改、一级进度计<br>工序不明确，需依据报审批准的分部分项项目划分表进行修正、施工项目部组织结构未见公司<br>任命及授权、各项管理制度、专项施工方案、安全管理制度等需尽快报审。 |              |      |                  |
| 3、上午完成的项目部级安全交底已完成。相关的安全台账、安全管理制度、安全检查制度、<br>安全措施等需尽快组织落实。                                                                  |              |      |                  |
| 4、周报的内容过于简单，周报未体现上周施工进度<br>的量，会议要求下周必须进行量化，要体<br>现项目施工总量、本周计划量、实际完成量及未完成造成偏差的原因。                                            |              |      |                  |
| 三、业主何骏：                                                                                                                     |              |      |                  |
| 1、升压站图纸已下发，尽快组织进行图纸预审，于 9 月 5 日将意见反馈到监理部，由监理部<br>汇总提交，以便尽快联系设计到场进行图纸交底。                                                     |              |      |                  |
| 2、升压站专项施工进度计划要求在周报上进行量化，量化为百分比，能反映工程实体的进度<br>数据。                                                                            |              |      |                  |
| 四、业主毛君峰：                                                                                                                    |              |      |                  |
| 1、升压站开挖原计划 9 月 1 日，到现在还未开始，希望各部门各专业协作进入正常施工；                                                                                |              |      |                  |
| 2、升压站是否具备施工条件，人、材、机械准备情况需尽快落实；                                                                                              |              |      |                  |
| 3、光伏区设计桩长为 7 米，为确保尽快定桩及 9 月 15 日的第一根桩的施工，希望施工单位结                                                                            |              |      |                  |



|                                                |                             |      |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------|
| 合地勘、现塘底高程及桩基检测数据,在9月10日前必须完成优化方案,确保桩基的采购及施工进度。 |                             |      |             |
| 主送单位                                           | 江苏武进建工集团九分公司                |      |             |
| 抄送单位                                           | 常州九洲裕光新能源有限公司               |      |             |
| 发文单位                                           | 常州正衡电力工程监理有限公司常州前黄<br>项目监理部 | 发文时间 | 2016年09月02日 |

附件: 1. 会议签到表

07.02 会议签到表

[illegible]