

会 议 纪 要

编号: JZYGGD-ZHJXMB-004

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

签发:

会议地点	常州九洲裕光项目部会议室	会议时间	2016 年 09 月 09 日
会议主持人	储乐峰		
会议主题：施工单位上周工作汇报、检查上周监理会议纪要落实情况及新的其他需要协调的事宜			
本次会议内容：			
一、武进建工黄超汇报上周施工情况			
1、本周 2 区鱼埂平整完成，5 区鱼埂完成 70%；			
2、本周 5 区砖屑完成回填 299 米；			
3、9 月 5 日升压站放线、9 月 7 日基础开挖，预计 10 号进行基坑验槽；			
4、本周 4 区抽水结束；			
5、9 月 5 日，模板、木方到场、9 月 8 日部分钢筋到场；钢筋加工设备切断机、折弯机进场；			
6、本周安全情况：对现场所有进场施工作业人员进行了三级教育及分工种交底、对危险源已设置警示标志（20 块），现场专职负责人及各工序专职负责人已设置；截止目前已安全生产累计 30 天。			
二、常州正衡储乐峰			
1、本周已完成了升压站基础图纸的设计审核，请严格按照设计交底及设计图纸进行施工；			
2、前期资料、特别是项目划分表尽快提交、审核、实施；相关材料报验、工序报验与工程进行同步；			
3、安全管理要求常态化，安全奖罚制度已下发，相关台账、记录及安全措施需严格落实到位。			
三、武进建工秦宏伟：			
1、材料复试，是否需要备案号，需尽快落实。			
四、业主何骏：			
1、例会管理制度已下发，例会签到表增加应到人员、到场时间栏；			
2、光伏区桩基施工即将开始，施工记录必须明确日施工数量，具体到根数；			
3、现场施工严格按施工程序进行，隐蔽、重要部位需及时签证，做到及时通知检查，资料同步。			
五、业主蒲道庆			
1、2 区桩位图增加部分点位图尽快在明后日提交施工方。			
六、业主毛君峰：			
1、施工周报，有所改观，部分内容需逐步细化改进；			
2、武进建工尽快出具桥梁加固方案，确保进场道路的安全、畅通；			
3、桩基进场需提供配筋图，以便作为现场及设计进行参考；			



4、4区架空线路明日进场拆除，并进行升压站临电改造； 5、支架在下周内确定，争取在9月20日前进行现场试装工作； 6、升压站接地、建筑图争取在9月15日前进场、审核下发； 7、2区桩基施工，桩的定位及质量要求监理现场进行确认。 8、其余塘底标高抓紧出具数据； 9、对于备案号请安贞协调沟通处理； 9、厂区围栏施工后面现场安排专题会讨论实施。			
主送单位	江苏武进建工集团九分公司、常州市安贞建设工程检测有限公司		
抄送单位	常州九洲裕光新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司常州前黄项目监理部	发文时间	2016年09月02日

附件：1. 会议签到表

2016.09.09会议签到表

[illegible]