

JXMB: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: JZYGGD-ZHJXMB-006

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

签发:

会议地点	常州九洲裕光项目部会议室	会议时间	2016 年 09 月 23 日
会议主持人	储乐峰		
会议主题: 施工单位上周工作汇报、检查上周监理会议纪要落实情况及新的其他需要协调的事宜			
本次会议内容: 一、武进建工黄超汇报上周施工情况 1、4 个区在抽水、一区、四区清表; 2、9 月 20 日进场一台打桩机 (共 5 台), 桩基进场 596 根, 桩基施工完成 340 根; 4、升压站接地装置制作施工完成; 5、本周升压站承台立柱浇筑完成; 6、坊南桥加固完成; 7、截止目前已安全生产累计 44 天。 二、业主何骏: 1、升压站图纸部分已下发, 尽快进行预审, 下周一下午 2 点进行设计交底。 三、业主毛君峰: 1、严格落实请假制度, 监理例会由监理组织, 请假必须先通知监理; 2、升压站站施工需加块进度, 升压站进度的保证是整个光伏项目正常并网的前提; 3、光伏区目前桩基施工存在较大质量问题, 明确以下措施: a、由监理部牵头结合桩基施工规范及前期招投标文件制定统一施工验收标准; b、对形成的统一标准进行交底, 并形成交底记录; c、现场桩基施工队伍进行适当调整, 对影响施工质量队伍进行清理。 4、由监理负责在每日 6 点前在微信中上传施工日报表, 施工日报要量化、要用数字表述; 日报内容应包含施工进度、施工质量、安全文明及需要协调的事宜。 四、业主江逸峰: 1、升压站基坑零米以下施工, 基坑需加强围挡, 作业前需进行必要的施工交底, 保证施工安全, 北面桥栏杆已加固, 需尽快涂装警示色标。 五、常州正衡储乐峰 1、现场管桩 A 桩、AB 桩必须尽快做好标记; 2、桩基施工已有 2 天的设备、人员、场地的磨合时间, 对确实无法胜任的队伍进行调整; 3、桩基施工进度与前期计划差异较大, 进行必要的计划调整, 为保证工期, 建议增加施工机械; 4、坊南桥已加固完成, 但与前期的前面落差加大, 建议尽快对靠河侧进行必要的围挡措施。			
主送单位	江苏武进建工集团有限公司		



抄送单位	常州九洲裕光新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司常州前黄 项目监理部	发文时间	2016 年 09 月 24 日

附件：1. 会议签到表

2016.09.23

常州正衡电力工程监理有限公司常州九洲裕光项目监理部