

会议纪要

编号: JZYGGD-ZHJXMB-007

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

签发: 储乐峰 2016.09.30

会议地点	常州九洲裕光项目部会议室	会议时间	2016 年 09 月 30 日
会议主持人	储乐峰		

会议主题: 施工单位上周工作汇报、检查上周监理会议纪要落实情况及新的其他需要协调的事宜

本次会议内容:

一、武进建工黄超汇报上周施工情况

- 1、市政: 骆驼桥Φ1500 混凝土涵管管理设施施工完成; 厂区主干道一层砖屑铺设完成; 1 区、4 区鱼埂平整完成 50%; 厂区配合降水;
- 2、桩基: 厂区现有桩基设备 6 台; 2 区管桩到场 1468 根、施工完成 910 根; 5 区管桩到场 532 根, 施工完成 518 根; 因雨天两区施工进度落后 6 天, 共 2535 根桩未施工;
- 3、升压站砂石回填完成 80%, 雨天将调整施工方案进行施工, 方案另议;
- 4、截止目前已安全生产累计 51 天。

二、业主何骏:

- 1、升压站施工调整必须以安全、质量为前提, 具体方案会后讨论;
- 2、设备基础图纸在流转中, 尽快安排下发预审;
- 3、安装现场配合样板试装, 对后续桩帽除锈监理、总包应制定相关除锈防腐方案;
- 4、场区排水需增加排水设备, 外河河埂存在开裂、凹陷, 需尽快落实修补, 排除隐患; 安全标识牌存在倾倒、缺失, 需尽快进行补缺工作。

三、业主毛君峰:

- 1、会议提出的相关问题, 需明确解决的时间;
- 2、安全防护围栏明天必须油刷完成;
- 3、光伏区目前桩基施工存在较大延期, 节后需落实补救措施, 把延后的工期补回; 节后 1 区作业面全面开展, 落实好材料及施工设备;
- 4、光伏区施工进度、质量由江逸峰、吴烨负责; 建议桩基施工上报每周进场材料、施工计划;
- 5、箱变基础图纸电子档已下发, 纸质版这两天到, 请提前做好审图及材料、施工准备; 升压站除 SVG 基础, 电子档今天会后下发, 建筑电气、给排水预计 10 月 9 日到, 尽快流转下发。
- 6、国庆节各参建单位落实好相关人员值班;
- 7、道路维修事宜、由总包上报维修方案, 实施后给予相关签证。

四、业主江逸峰:

- 1、升压站构筑物排架搭设需提供专项施工方案, 具体要求会后议;
- 2、现场管桩施工质量现场项目部自检, 各参建单位抽检, 落实转序施工检查签证工作。

五、常州正衡储乐峰

- 1、桩基初验方案由监理部组织落实;



- 2、上周已落实日报的内容及工序的量化；
3、桩基施工进度受雨天影响，需尽快调整施工机械及作业时间，保证施工进度；
4、监理通知单需尽快回复闭环，对未整改或未及时回复的，监理部将按前期制定的管理制度进行相关的处罚措施。

主送单位	江苏武进建工集团九分公司		
抄送单位	常州九洲裕光新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司常州前黄 项目监理部	发文时间	2016年09月30日

附件：1. 会议签到表

监理例会 会议签到表 2016.09.30