

会 议 纪 要

编号: JZYGGD-ZHJXMB-008

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

签发:

会议地点	常州九洲裕光项目部会议室	会议时间	2016 年 10 月 07 日
会议主持人	储乐峰		
会议主题: 施工单位上周工作汇报、检查上周监理会议纪要落实情况、前期质量情况总结及新的其他需要协调的事宜			
本次会议内容: 一、武进建工黄超汇报上周施工情况 1、上周升压站完成地圈梁浇筑、桩基施工因场地受潮原因施工进度滞后; 2、上周因质量问题下发的监理通知单已回复; 5、截止目前已安全生产累计 58 天。 二、监理储乐峰: 依据电力工程标准化作业手册的要求对施工总包前期的施工质量及施工资料工作进行了初步核查, 施工项目部综合评价得分为 66 分, 具体情况如下: 1、施工项目部标准化建设 15 分扣分 4 分。 1) 项目部组建, 投标文件、施工合同、项目部组织机构成立文件未见; 2) 项目部资源配置, 材料站未按五牌一图要求进行设置; 3) 项目管理提升, 安全监理通知单未整改回复闭环 2 次; 2、重点工作开展情况 85 分扣分 30 分。 1) 策划管理, 项目管理策划文件施工组织设计等前期资料未报审; 2) 项目管理, 进度计划未进行调整, 实际施工进度计划与总进度计划严重滞后、未有效落实会议议定的事宜及施工过程影像资料未整理; 3) 安全管理, 现场未见配备安全器具; 4) 质量管理, 未制定质量通病防治措施、原材料报验滞后、施工记录缺失、未见三级自检记录及相关质量验评等。 综合评价勉强合格。为保证工程的有序开展, 总包应该尽快落实整改措施, 进行整改。 三、业主毛君峰: 1、总包尽快落实安全、质量的措施, 做到施工有据、有序; 2、为保证工期 1 区 9 日前、4 区 15 日前总包尽快安排作业面进场施工; 3、苏文设计已要求对方 10 日之后驻场进行设计交底及设计现场协调工作; 4、分部分项验收、转序施工总包尽快自检、报验, 按规范要求进行三级自检、土建转安装互检后报监理、业主进行抽检验收; 5、报验资料、补缺的开工报审等会后自查、整理, 具体要求再议; 6、1 区、4 区及箱变桩位图、基础图会后尽快流转下发;			



7、管桩材料质量问题，尽快做好标记退场处理。 四、总包秦宏伟： 同意监理、业主要求，后续将尽快逐条安排落实。			
主送单位	江苏武进建工集团九分公司		
抄送单位	常州九洲裕光新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司常州前黄 项目监理部	发文时间	2016 年 10 月 07 日

附件：1. 会议签到表

会议签到表 2016.10.07

卷之四