

会 议 纪 要

编号: JZYGGD-ZHJXMB-011

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

签发: 储乐峰 2016.11.05

会议地点	常州九洲裕光项目部会议室	会议时间	2016 年 11 月 04 日
会议主持人	储乐峰		
会议主题: 施工单位上周工作汇报、检查上周监理会议纪要落实情况及新的其他需要协调的事项			
本次会议内容:			
一、武进建工曹治中汇报上周施工情况			
1、市政: 厂区配合降水;			
2、2 区累计管桩到场 2744 根、施工完成 2730 根; 1 区管桩累计到场 2540 根, 施工完成 1089 根; 5 区管桩累计到场 3205 根, 施工完成 2490 根; 4 区管桩累计到场 1618 根, 施工完成 458 根;			
4、升压站室外构支架基础垫层浇筑, 2#柱基浇筑完成;			
5、光伏区 2 区立柱焊接完成 403 个、5 区立柱焊接完成 212 个。支架安装 7 组;			
6、场外道路已开始修整, 预计两天内完成;			
7、截止目前已安全生产累计 86 天。			
二、业主唐建国:			
1、计划下周邀请电力质监站第一次到场监督检查, 施工作业面必须保证 3 分之 1 支架管桩完成;			
2、下个月初, 5 号左右邀请电力质监站第二次现场监督检查, 各施工面必须保证满足竣工初步验收条件, 包括工程资料 (相关送电前批复手续需 20 天时间);			
3、12 月 28 日之前, 启动并网会议时邀请电力质监站到场最后次监督检查。现场必须满足并网条件。			
三、业主毛君峰:			
1、未来天气好转, 厂区围栏施工需尽快落实施工;			
2、前期土建已转入安装阶段, 周报应进行相应调整, 现场落实作业人员, 做好过程控制, 保证工程进度计划时间;			
3、因前期下雨, 晚上召开落实各施工作业面的计划调整讨论会, 细化、量化落实每天的施工进度计划;			
4、场外道路修整后的维护由总包落实进行日常维护与维修, 场内施工区域除工程车辆外统一严禁入内保证进场道路的畅通;			
5、现场加大管理力度, 资料尽快进行完善补充。			
五、常州正衡储乐峰			
1、第一次电力质检检查, 现场是否满足条件。现场作业面杂乱, 管理混乱, 需尽快加强现场安全文明施工面;			
2、资料明日递交监理部, 进行审核签证, 尽快完善齐全;			
3、为迎接质检验收, 相关迎检报告模板、验收要求会后由监理部以邮件方式下发。			



主送单位	江苏武进建工集团九分公司		
抄送单位	常州九洲裕光新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司常州前黄 项目监理部	发文时间	2016 年 11 月 04 日

附件：1. 会议签到表

监理例会会议签到表

2016.11.04

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	签到时间	备注
傅乐峰	常州正衡	总代	15189701237	14:00	
黄仓全	常州正衡	土 建	15965515353	14:00	
王启峰	九州裕光		13861261707	14:00	
姚锦华	武进建二		15995068298	14:00	
郑磊	武进建二		13401388188	14:00	
曹治中	武进建二		13585303089	14:00	
蔡宏伟	武进建二	项目经理	13701599782	14:00	
于建强	九州裕光			14:00	
史 伟	常州正衡			14:00	
姚建民	武进建二		13912321970	14:00	
陈 瀚	常州正衡	电 气	13350202350	14:00	
河 骏	九州裕光		13815053398	14:00	
应到人数			实到人数		