



江苏九洲新能源投资有限公司

监理例会会议纪要

会议主题：检查本周会议落实情况及新的其他协调事宜

会议地点：前黄项目部会议室

会议时间：2017年2月10日 下午15:00

参加人员：常州九洲裕光新能源有限公司 技术工程部，成本部

江苏武进建工集团有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

会议主持：常州正衡电力工程监理有限公司 储乐峰

会议内容：

一，依据武进建工上报的施工进度计划，2月8日至10日工程量未按时完成，施工单位决心未完工程量在下周五（2月17日）之前完成，并对此进行考核。

二，一区集电线路桥架拆除部位恢复，在2月12日之前完成。责任单位：武进建工

三，2区19#子阵有块组件需更换，下周二（2月14日）处理完毕。责任单位：武进建工

四，集电线路接头井方案今日现场确认，2月15日完成。责任单位：武进建工

五，2月20日对年前未并网集电线路进行并网。责任单位：武进建工

六，按武进建工上报进度计划表，截止2月10日现场施工人员需160人，实际施工120人，偏

差25%，要求在下周五（2月17日）前进行人员纠偏，并满足计划要人数求。责任单位：

武进建工

七、箱变接地钢构架由武进建工施工，采用增加签证方式进行结算。

八、监理发出的编号：20170210-001 整改单，2月16日之前完成整改并回复，整改内容详见预

验收整改汇总表（见附件），责任单位：武进建工

以上会议约定事项请相关人员遵照执行。

2017.2.10

监理 会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	签到时间	备注
储和平	常州正衡	总监	15189701237		
文海	江苏润光	副总监			
王海军	新能源		13861167109		
曹伟	新能源		13656110642		
叶静	新能源		13813595259		
周建民	武进建工		13912321970		
胡华	九洲裕光		1886136211		
余金兰	九洲裕光		15851749833		
何强	九洲裕光		13815053398		
王和平	新能源		1861262707		
黄立	江苏民建集团前黄		15151988661		
王和平	前文		18651436195		
应到人数			实到人数		