

会议纪要



工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

签发人：王登营

文件编号：CJHGZLJY-03

会议地点	项目部	会议时间	2018.7.10
会议主持人		王登营	

会议主题：关于支架组件被风吹损坏事宜

会议内容：

一、监理单位：

- 1、要求江苏启安 EPC 总包单位设计院到达朝阳项目部，对损坏的支架进行现场查看作出具体处理方案进行施工。
- 2、要求江苏启安EPC总包单位配合运维单位对现场光伏支架损坏作出统计，上报一份给予监理项目部。
- 3、要求江苏启安 EPC 总包单位对光伏厂区前期未加固的桩基，按照前期设计院的加固方案进行继续加固施工。
- 4、要求江苏启安 EPC 总包单位对所有光伏场区的支架及组件螺母、弹垫、斜拉筋、中压块、抱箍等进行全面检查，并进行整改同时要求对汇集线路及杆塔、场区电气设备进行检查并整改。
- 5、要求支架厂家出据支架损坏分析报告。
- 6、江苏启安参会人员，拒绝在签到表上签字。
- 7、要求江苏启安 EPC 总包单位做好各场区的防汛工作，避免场区桩基损坏。

二、运维单位（王站长）：

- 1、要求江苏启安 EPC 总包单位对桩基、组件、支架损坏问题分析原因，及时整改，杜绝隐患。
- 2、现场质量缺陷该整改的及时进行整改。

三、支架厂家（清源科技）：

- 1、我方将尽快出据支架损坏原因分析报告。

四、总包单位（江苏启安）：

- 1、关于支架、组件损坏我方将及时进行统计报予监理方。
- 2、我单位对此事宜已上报公司，及时与设计院沟通，出据整改方案。
- 3、我方参加会议人员因此事宜参加会议，公司要求只参加会议，会议签到表不签字。

主送单位	江苏启安建设集团		
抄送单位	朝阳和光新能源		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.7.10



监理例会会议签到表

时间：2018年7月10日