

第六十六次工地例会会议纪要

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: C-006-2013-001-006

会议地点	项目部会议室	会议时间	2013.06.07
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	施工过程中安全、质量、进度事宜。		

会议主要内容:

一、业主单位:

1. 要求总包单位抓紧完善剩余工程量及升压站消缺施工;
2. 要求总包单位在6.18日前完成自检工作,6.20日之前上报监理单位验收,7月份正式通知公司验收。

二、监理单位:

1. 40 兆瓦光伏项目已基本并网,要求总包单位对王二沟光伏场区未完成的工程量抓紧施工;
2. 要求总包单位队对各个光伏场区电气、土建、支架及外线未消缺的工程量抓紧时间完成自检消缺闭环施工;
3. 要求总包单位对于组件安装方面存在的质量问题尽快自查及整改;
4. 要求总包单位对消缺存在的问题要分工明确,谁做找谁,明确到人,各负其责;
5. 截止现在,监理资源投入满足本项目现场实际需求。

三、总包单位:

1. 希望相关单位尽快解决村民及其他方面阻工问题;

2. 我单位对能施工的场区抓紧进行施工，并做相应安排计划。

四：运维单位：

1. 要求总包单位对升压站的水井、场区围栏尽快施工，并对场区监控、信息告警处理及场区道路维修保养。

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件。

朝阳和光光伏并网发电项目会议签到表

日期: 2018.6.7

[illegible]