

第一次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-001

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016. 08. 16
组织单位	朝阳和光项目指挥部	主持人	杨大立
会议议题	就项目施工安全、质量、进度、现场管理、资料、报表填报和监理工作等提出了总体要求和安排部署		

会议主要内容：

本次会议是本项目第一次工地例会。业主对项目施工安全、质量、进度、现场管理、资料、报表填报和监理工作等提出了总体要求。监理单位就监理工作做出了安排和布署。施工单位就项目进展情况做了简单汇报。会议记录内容如下：

一、业主单位：

1、要求监理单位下周监理例会前提供单位资质、到场人员资格等相关资料复印件到项目指挥部备案。

2、监理单位尽快完成项目开工资料审查工作，签发开工令（开工时间为 2016 年 8 月 10 日）。2 日内向施工单位提供资料填报模板。监理单位在项目管理过程中要充分发挥第三方监督作用，坚持巡检、旁站工作，搞好事前控制和事中控制，严格施工过程工序、工艺监督。

3、监理单位需要尽早落实交通工具、工程用基本检测检验仪器工具、满足办公的基本办公用品等。

4、要求 EPC 总包单位确保合同工期内完成项目施工并网发电，控制好主要和重要节点，严格按节点时间来控制工期。

5、加强质量控制和管理，严格按照设计施工图、规范、标准和合同约定的质量要求组织施工，确保工程质量。材料报检报验、见证取样、第三方检测、隐蔽工程检查验收等工作必须按流程和相关要求来进行和完成。

6、树立安全第一的安全生产管理思想，明确安全生产主体责任。加强对一线生产作业人员安全教育、培训，搞好安全技术交底，坚持班前会制度并确保会议质量。同时要求做好进场作业民工的登记和管理工作，民工登记名册

和身份证复印件定期报项目指挥部备案

7、要求监理单位加强对分包单位资质审查。EPC 总包单位设备、材料订货合同，设计委托合同，专业分包合同、劳务分包合同等全部合同均需要交项目指挥部备案。

8、要求施工资料与工程同步，强调资料的规范性，日报、周报、月报的真实性、及时性，严格报表报送制度。

9、严格会议纪律，形成监理例会制度。定于每周一中午 12:30 钟业主、监理、施工单位三方相关人员必须准时参会，无故缺席人员将按合同约定的上限标准进行经济处罚。

10、要求参建三方（业主、监理、施工）人员多进行交流，齐心协力来力保项目管理目标的实现。

二、监理单位：

1、要求 EPC 总包单位尽快提交开工报审资料。强调现场施工与施工资料同步的重要性和必要性。

2、做好安全防护措施，作业期间必须佩戴好安全帽等；

3、对于已进场材料应尽快提交质检报告并完成见证取样送检工作。

4、要求施工方严格按照图纸进行施工，施工前检查图纸是否存在设计错误等，如发现，应及时沟通，妥善处理。

5、施工过程中，监理方发现质量问题要求施工方整改，请施工单位积极配合及时整改。防止质量问题的扩大、形成质量隐患、造成质量事故。

6、要求施工方按时提供月进度计划和周进度计划报表，周报须在每次监理例会前报送业主和监理单位。

7、要求施工方做好施工技术交底工作并有文字记录，确保落实到具体人员。

8、严格按照施工工序报验流程进行报验。

9、要求施工方材料、设备进场时必须报验。

三、施工单位：

1、施工资料表格问题，同监理方配合确定资料版本以及今后资料完善的具体事宜。

2、现场存在村民阻工问题，望业主尽快协调解决。

3、现场作业人员、施工机械设备等都已到位。

以下无正文

建设单位： 朝阳和光 20MWp 光伏并 网发电工程项目指挥部 签发人： <u>杨大立</u> 日 期： <u>2016.8.19</u>	监理单位：常州正衡电 力工程监理有限公司朝 阳和光 20MWp 光伏并 网发电工程监理项目部 接收人： <u>王新伟</u> 日 期： <u>2016.8.19</u>	施工单位： 江苏启安建设集团有限 公司朝阳和光 20MWp 光伏 并网发电工程项目经理部 接收人： <u>王新伟</u> 日 期： <u>2016.8.19</u>
--	---	---

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、
承包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2016 年 8 月 16 日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	蔡向群		16	李永强	
2	曹阳阳		17		
3	李海杰		18	王明	监理
4	张兴		19	王明	已行验收
5			20	王明	监理
6	杨大强	业主	21		
7	王明		22		
8	张兴		23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		