

第十次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-010

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016.10.18
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙新伟
会议议题	施工单位本周工作总结、下周工作计划；监理单位本周工作总结及对下周工作要求；业主重点强调质量管理、施工进度及主要节点控制、资料编制、安全管理等。		

会议主要内容：

本次会议是本项目第十次工地例会。业主针对目前施工现场安全文明生产、工程质量控制、施工进度及施工计划、资料编制等提出要求。监理就本周施工情况进行了总结并对下周工作进行了部署。施工单位就本周施工情况及下周工作计划进行了汇报。会议记录内容如下：

一、业主单位：

- 1、总承包单位施工66KV 升压站要将生产生活用水水源考虑进去。
- 2、请总包单位催促设计单位尽快给出10月9日图纸会审中全部答疑的书面材料。
- 3、请总包单位每天下班后将当日完成的主要工作量指派专人汇总后提交给监理和业主。
- 4、请总包单位配合合作方加快并网手续办理，确保并网手续办理。
- 5、施工资料要保持与施工同步，不能发生因资料提供延后影响并网。
- 6、光伏场区施工进度缓慢，要求总包单位增加施工人员和相关设备设施。
- 7、升压站视频监控和通信部份线管预埋前，要求总承包单位联系设备供货商派专业技术人员进行现场指导安装。
- 8、请总承包单位于10月底前完成项目五牌一图和项目总体情况介绍图牌并安装在66KV 升压站合适位置。

二、监理单位：

- 1、66KV 送出线路在施工时应注意转角塔角度，开挖后以中心点为准进行角度复验，防止出现偏差。
- 2、要求总包单位严格按照施工工序流程进行施工，做好三级（自检、专检、

报验)检查工作。

- 3、赵家沟桩基基础施工时应注意控制好桩基垂直度、高低差等;联合光伏区支架安装完成后,个别高低落差超出规范要求的需进行整改。
- 4、升压站需加快施工进度,要求总承包单位增加施工人员,满足总体进度的需求。
- 5、王三沟光伏场区支架、组件安装进展缓慢,要求总包单位增加施工人员加快施工进度;箱逆变基础本周开始拆模做防水砂浆等工作。
- 6、要求总包单位尽快完善施工过程资料,已施工的隐蔽工程本周内完成资料报送(要求具备影像资料);进场材料及时进行报验。
- 7、要求总包单位尽快上报电气部分验评划分表。

三、施工单位:

本周工作总结:

- 1、升压站配电楼已完成封顶,东侧围墙基础浇筑完成,主变、事故油池基础开挖及垫层浇筑完成。
- 2、赵家沟光伏场区完成桩基基础约 900 个,箱逆变基础开挖 5 个,桩孔完成约 2200 个,场区清表持续进行,由于土地纠纷进度缓慢;支架进场一车。
- 3、联合光伏场区支架安装已全部完成,支架拉杆未安装;组件安装 350 组(横向);安装 2 组(纵向),光伏区接地沟开挖完成、水平接地体敷设完成:1#、3#电缆沟已开挖。
- 4、王三沟光伏场区支架散料,箱逆变基础完成 6 个,接地沟开挖完成 2MWp。
- 5、66KV 送出铁塔基础开挖 7 个、垫层浇筑完成 4 个;10KV 汇集线路架空线路立电杆 86 根(王三沟 33 根、联合和赵家沟 53 根)。

下周工作计划:

- 1、升压站计划完成综合楼封顶、门卫室封顶,完成室外设备基础开挖和垫层浇筑。
- 2、赵家沟光伏场区计划浇筑 1200 根灌注桩,完成 5 个箱逆变基础浇筑,支架到场 6MWp,开挖接地。
- 3、联合光伏场区计划完成 100 组(纵向)组件安装,10 月 22 号前完成所有组件方阵接地、场区环网接地极敷设、电缆沟、箱逆变基础;高压电缆 10 月 22 号到场。
- 4、王三沟光伏场区计划完成 1MWp 组件安装,完成 4MWp 接地沟。
- 5、66KV 送出线路开挖 12 个铁塔基础,完成 5 个铁塔基础浇筑。10KV 汇集线路架空线路完成 100 根电杆组立。

协调解决问题：

- 1、升压站综合楼屋面平顶浇筑本周进行报验，请监理单位进行验收。
- 2、升压站户外设备基础周围已做好安全防护措施。
- 3、10月19日辽宁电力设计院大连分院来现场对户外设备基础位置进行确认。

以下无正文


建设单位：
朝阳和光光伏并网发电
工程项目指挥部

接收人：
日期：2016-10-18

监理单位：常州正衡电
力工程监理有限公司朝
阳和光 20MWp 光伏并网
发电工程监理项目部

签发人：
日期：2016.10.18

施工单位：
江苏启安建设集团有限
公司朝阳和光20MWp 光伏
并网发电工程项目指挥部

接收人：
日期：2016.10.18

注：本表一式3份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、
承包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

年 月 日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	杨大五	业主	16		
2	冷松霖	✓	17		
3	申宏勇	业主	18		
4	张子	业主	19		
5	李海杰		20		
6			21		
7	黄向阳		22		
8	王明生	业主	23		
9	蔡向洋		24		
10	张勇		25		
11	张松林	监理	26		
12	张涛	监理	27		
13	孙永伟	监理	28		
14	王松岩	监理	29		
15			30		