

第十一次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-011

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016.10.24
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙新伟
会议议题	施工单位本周工作总结、下周工作计划；监理单位本周工作总结及对下周工作要求；业主重点强调质量管理、施工进度及主要节点控制等。		

会议主要内容：

本次会议是本项目第十一次工地例会。业主针对目前施工现场安全文明生产、工程质量控制、施工进度及施工计划提出要求。监理就本周施工情况进行了总结并对下周工作进行了部署。施工单位就本周施工情况及下周工作计划进行了汇报。会议记录内容如下：

一、业主单位：

- 1、要求总包单位本周五以前向业主和监理单位提交 10 月 9 日设计施工图会审全部答疑的书面材料，其中应该由业主技术部审核的要提交审核确认。
- 3、要求总包单位 10 月 31 号前完成项目五牌一图和项目总体情况介绍图牌制作并安装在 66KV 升压站适当位置。
- 4、66KV 升压站、送出线路和光伏场区（王三沟、联合、赵家沟）施工进度均滞后，要求总包单位增加施工作业人员和设备设施、科学计划合理安排，将耽误的工期抢回来；同时重点强调不能因抢工期而放松对安全和管理的质量，绝不允许以质量和安全为代价来换工期。

二、监理单位：

- 1、66KV 送出线路施工人员太少，要求总包单位增加施工人员，抓紧工期。
- 2、升压站需抓紧工期，主要以配电楼、户外设备基础为重点，开始抢抓施工进度，抢抓期间不能忽视施工安全、质量。
- 3、要求总包单位做好进场设备和原材料报验工作，设备及原材料进场后应立即完成见证取样以及材料送检工作。
- 4、要求总包单位做好安全交底工作，施工人员在作业期间要佩戴好安全帽，做好防护措施。临时用电结束后应做好断电工作，防止发生触电事故。

- 5、要求总包单位每道工序完成后要进行自检、分项及分部工程完工后均要在自检合格后才能向监理方进行报验。
- 6、要求总包单位在召开每周监理例会前准备好上周工作汇总材料，内容要具体（要有本周完成的具体工程量及未完成的原因等，下周各单位工程的工作计划）。
- 7、赵家沟光伏场区最近到场支架（立柱）部份存在质量缺陷，要求总包单位将场区内不合格的支架（立柱）单独堆放；严禁将有质量缺陷的立柱用在工程上，对于已安装支架（立柱）如发现有质量不合格的必须立即进行更换。

三、施工单位：

本周工作总结：

- 1、66KV 升压站配电楼、综合楼已完成封顶，户外设备基础已全部开挖并完成垫层浇筑。
- 2、赵家沟光伏场区完成灌注桩浇筑约 720 个，累计共完成约 1350 个；桩基成孔已完成 2300 个；支架安装完成 23 组。
- 3、联合光伏场区补桩 384 个，接地极打孔完成 38 个，1#-3#区域接地焊接完成，横向组件安装完成 428 组，剩余 5 组未安装，纵向组件安装完成 92 组，剩余 3 组未安装。
- 4、王三沟光伏场区电缆沟开挖基本完成，接地焊接已开始，散料持续进行。
- 5、66KV 送出线路铁塔基础开挖 23 个、基础浇筑完成 2 个；10KV 汇集线路架空线路立电杆 72 根。

下周工作计划：

- 1、升压站计划完成所有户外设备基础钢筋绑扎、支模和混凝土浇筑；开挖消防水池并完成垫层浇筑、完成事故油池底板浇筑；完成综合楼、门卫室女儿墙浇筑；东面和北面围墙开始砌砖；10月26号进行混凝土回弹测试、强度达到要求就立即安排拆除配电楼屋面平顶模板。
- 2、赵家沟光伏场区计划浇筑 900 根灌注桩，桩基成孔 700 个，支架持续安装，接地开挖。
- 3、联合光伏场区目前已基本完成支架和组件安装、接地敷设等工作，3日内完成清场工作，清场前完成自检；开始组件连线接线、汇流箱支架安装。
- 4、王三沟光伏场区计划补桩约 350 根，因土地纠纷问题可能会影响施工进度，计划完成 1MW_p 组件安装。
- 5、66KV 送出线路完成全部铁塔基础开挖，完成 9 个铁塔基础浇筑。10KV

汇集线路架空线路完成全部电杆组立。

协调解决问题：

- 1、升压站户外基础设施基坑开挖较多，现场采用钢管搭设围栏，做好安全防护工作。
- 2、赵家沟光伏场区今日准备组件安装，请业主单位10月25日开始组件发货，原则上按发一次隔两日再发，本次需组件3MWp。
- 3、水泉光伏场区征地问题请业主出面帮助协调。
- 4、总包单位承诺10月27日前提交图纸会审中全部答疑的书面材料。

以下无正文

<p>建设单位： 朝阳和光光伏并网发电 工程项目指挥部</p> <p>接收人：</p> <p>日期：<u>2016.10.24</u></p>	<p>监理单位：常州正衡电 力工程监理有限公司朝 阳和光光伏并网发电项 目监理部</p> <p>签发人：</p> <p>日期：<u>2016.10.24</u></p>	<p>施工单位： 江苏启安建设集团有限 公司朝阳和光光伏并网发 电项目部</p> <p>接收人：</p> <p>日期：<u>2016.10.24</u></p>
--	---	--

注：本表一式3份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目社会议签到表

年 月 日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	杨大立	业主	16	王培学	管理
2	蔡向峰		17	孙新阳	管理
3	王明	启安	18	李坤	管理
4	张子	启安	19	张新	管理
5	曹阿明		20		
6	张子	启安	21		
7	徐松霖	业主	22	李培学	管理
8	于海杰		23		
9	申宏博	业主	24		
10	张子	启安	25		
11	张子	启安	26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		