

# 第十五次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-015

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016.11.28
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙新伟
会议议题	施工单位本周工作总结、下周工作计划；监理单位本周工作总结及对下周工作要求；业主重点强调安全措施、施工进度、质量控制、资料编制等。		

## 会议主要内容：

本次会议是本项目第十五次工地例会。业主重点强调安全管理及措施、施工进度、质量控制、资料编制等。监理就本周施工情况进行了总结并对下周工作进行了部署。施工单位就本周施工情况及下周工作计划进行了汇报。会议记录内容如下：

### 一、业主单位：

- 1、要求总包单位加强安全管理，要完善安全措施、严格安全交底、做好定期安全检查，同时加强现场巡查，杜绝发生安全事故。
- 2、要求总包单位做好工期计划，10天为一个节点来进行工期控制，除水泉外、其余光伏场区土建和安装工作均要在12月10日前结束。并网前资料准备要求总包在本周内完善。
- 3、请总包单位协调外线施工队伍尽早确定10KV跨越101国道和66KV跨越丹锡高速具体时间，以方便手续办理。

### 二、监理单位：

- 1、要求总包单位在电缆敷设前，将电缆沟内积雪进行清除。
- 2、我监理单位已下发的通知单中，部分已无法闭环，要求总包单位给出具体的整改方案，以书面形式回复我监理单位。
- 3、要求总包单位加强现场施工管理，防止出现管理失控现象。
- 4、水泉光伏场区在桩基浇筑过程中，要求总包单位使用标号C35的混凝土进行浇筑，浇筑完成后做好保温措施，防止混凝土冻伤。
- 5、高空作业时，做好安全防护措施，防止出现安全事故。
- 6、现场施工人员宿舍需做好防火、防煤气等安全措施，管理人员定期进行

巡视，做好安全交底工作。

7、要求总包单位做好电缆绝缘检测记录，上报书面文件至我监理部。

8、要求总办单位以质检验收大纲-2016 为准编制施工资料。

### 三、施工单位：

#### 本周工作总结：

1、升压站消防水池结构、模板拆除已完成，室外电缆沟已完成，综合楼墙体砌筑已完成，端子箱已就位，西侧围墙已完成一半，盘柜一次、二次安装已就位，消防水池回填已完成。

2、赵家沟光伏场区电缆沟开挖，支架、组件安装已完成 4MWp，汇流箱已完成 29 个，其中 21 个完成接线，电缆敷设共计完成 2000 米。

3、联合光伏场区 3#、4#汇流箱低压电缆放置已完成，3#区域汇流箱接线已完成一半，3#区域汇流箱安装完成 4 个。

4、王三沟光伏场区汇流箱安装完成 62 个，1\*4mm<sup>2</sup> 电缆已全部完成，6#区域接地焊接完成一半，外围接地网已全部完成，箱逆变接线已完成 3 个，组件剩余 50 组未完成。

5、66KV 送出线路铁塔基础浇筑已全部完成，塔身组立已完成 8 个；10KV 汇集线路 A、B 线已全部完成，C 线剩余共计 7 档（其中 2 档已立杆等待跨线）。

#### 下周工作计划：

1、升压站二次电缆敷设全部完成，母线连接全部完成，吊装电流、电压互感器，主变压器注油，室外设备全部就位，完成场地平整。

2、赵家沟光伏区计划完成 1.7MWp 支架、组件安装，电缆敷设全部完成，完成已安装汇流箱的接地。

3、联合光伏场区计划完成 3#区域汇流箱接线，4#区域完成 1\*4<sup>2</sup> 电缆放置、接地完成焊接，箱逆变电缆头连接。

4、王三沟光伏场区计划完成汇流箱接线全部完成，5#、6#接地焊接全部完成，箱逆变电缆头连接，剩余支架、组件安装全部完成。

2、66KV 送出线路铁塔安装计划每天完成一基且同步跨线；10KV 架空汇集线路 C 线全部完成，进行三线（联合镇、王三沟、赵家沟）贯通。

3、水泉光伏场区计划完成桩基基础约 200 个。

#### 协调解决问题：

1、12 月 5 号前完成光伏区架空光纤贯通。

2、请外线施工队伍朝阳正达电力建设公司在 29#铁塔基坑周围做好安全防护措施。

以下无正文

建设单位： 朝阳和光光伏并网发电 工程项目指挥部  日期：2016.11.28	监理单位：常州正衡电 力工程监理有限公司朝 阳和光光伏并网发电工 程监理项目部  签发人：张清 日期：2016.11.28	施工单位： 江苏启安建设集团有限 公司朝阳和光光伏并网发 电工程项目经理部  接收人：顾宝 日期：2016.11.28
--	--	---

注：本表一式3份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

# 辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2018年 11月 28日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	杨文立	业主	16		
2	张勇	业主	17		
3			18		
4	张明	业主	19		
5	黄建博	启安	20		
6	蔡向海		21		
7	蔡向海		22		
8	张强		23		
9	张瑞卿	监理	24		
10	李	监理	25		
11	李	监理	26		
12	王	...	27		
13			28		
14			29		
15	李清平	正法	30		