

第十六次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-016

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016. 12. 13
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙新伟
会议议题	施工单位本周工作总结、下周工作计划；监理单位本周工作总结及对下周工作要求；业主重点强调安全管理、措施		

会议主要内容：

本次会议是本项目第十六次工地例会。业主重点强调安全管理及措施、监理就本周施工情况进行了总结并对下周工作进行了部署。施工单位就本周施工情况及下周工作计划进行了汇报。会议记录内容如下：

一、业主单位：

- 1、要求总包单位督促“正达电力”确保 66KV 升压站对侧变电站计量 PT 安装调试时间、送出线路全线贯通时间，想尽办法保障 1230 并网目标的实现。
- 2、要求总包单位加强施工现场安全管理，尤其是光伏区带电、返送电过程中安全管理，责任要落实到人，杜绝安全事故的发生。

二、监理单位：



- 1、要求总包单位每完成一段电缆连接后，做好电缆耐压测试、绝缘测试等，防止出现安全事故。
- 2、由于所有场区目前都处于带电状态，要求总包单位加强安全管理、措施，做好安全交底工作，各场区应做好安全警告标示，禁止闲杂人等入内。

三、施工单位：

并网前工作总结：

- 1、12 月 20 号前完成 66KV 送出线路所有铁塔组立、光纤熔接；12 月 17 号前完成全部光伏区 10KV 汇集线路贯通。
- 2、12 月 11 号前完成 66KV 升压站场内光纤熔接。
- 3、12 月 17 号前完成临时用电变电器安装并带电。
- 4、12 月 14 号开始 66KV 升压站站内一次、二次调试。
- 5、升压站对侧联合变电站计量 PT 安装时间目前控制难度很大、主要是基础施工，会督促“正达电”尽快完成。

- 6、接地变基础不影响本期顺利并网。
- 7、12月17日开始66KV送出线路(28#、29#铁塔)光纤架设,由于28#29#铁塔基础强度未达到设计规范要求,计划12月19日开始电力导线架设。
- 8、计划12月14日实施66KV送出线路跨越丹锡高速公路施工。
- 9、12月18号66KV送出线路光纤接入66KV升压站场区内。
- 10、12月16号前完成66KV升压站两台主变原方母线汇流牌安装。
- 11、联合光伏场区汇流箱已全部带电,12月15号前送电至逆变器直流侧。
- 12、赵家沟光伏场区目前汇流箱带电容量共计2MWp,12月19号前完成4.7MWp汇流箱带电。
- 以下无正文

建设单位: 朝阳和光光伏并网发电 工程项目指挥部 接收人:  申元勇 日期: 2016.12.12	监理单位: 常州正衡电 力工程监理有限公司朝 阳和光光伏并网发电工 程监理项目部 签发人:  张清 日期: 2016.12.13	施工单位: 江苏启安建设集团有限 公司朝阳和光光伏并网发 电工程项目经理部 接收人:  顾宗 日期: 2016.12.13
---	---	---

注: 本表一式3份, 由项目监理单位整理, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

年 月 日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	杨大五	业主	16	王峰	监理
2	申宏勇	业主	17	郭瑞卿	监理
3	刘新伟	监理	18		
4	王海杰		19		
5	王明		20		
6	王		21		
7			22		
8	王		23		
9	王		24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		