

第十七次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-017

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017. 1. 13
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙新伟
会议议题	春节停复工、放假相关工作安排布置		

会议主要内容：

本次会议是本项目第十七次工地例会。业主对春节停复工、放假安排布置，监理就节日期间现场守护人员安全、设备材料安全进行了强调。会议记录内容如下：


一、业主单位：

- 1、要求总包单位做好停工期间现场守护人员的安排，编制值班表，将责任落实到具体人员。
- 2、经会议决定，朝阳和光光伏并网发电项目春节停工放假时间，计划 2017 年 1 月 15 号放假、2017 年 2 月 20 号复工；如天气允许的情况下需要提前复工，三方（业主、监理、总包）单位通过电话进行沟通。
- 3、要求总包单位春节前签订二期主要设备订购合同，同时将合同报业主备案。
- 4、要求辽宁渤海经贸有限公司，复工前必须落实一期、二期土地不足部分；要求辽宁渤海经贸有限公司，做好三期土地储备工作，同时力争在 2017 年 3 月份拿到三期接入方案批复。
- 5、要求总包单位、监理单位将 2016 年全部资料进行整理归档。
- 6、要求监理单位、总包单位办理好停复工手续。

二、监理单位：

- 1、要求总包单位放假前进行一次安全大检查，排除一切安全隐患。
- 2、要求总包单位守护人员加强节日期间巡查力度，防止无关人员进入看护区，发生安全事故。

以下无正文

建设单位： 朝阳和光光伏并网发电 工程项目指挥部 接收人：  <u>申勇</u> 日期： <u>2017.1.13</u>	监理单位：常州正衡电 力工程监理有限公司朝 阳和光光伏并网发电工 程监理项目部 签发人：  <u>张清</u> 日期： <u>2017.1.13</u>	施工单位： 江苏启安建设集团有限 公司朝阳和光光伏并网发 电工程项目经理部 接收人：  <u>张</u> 日期： <u>2017.1.13</u>
---	--	--

注：本表一式3份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、
承包单位各一份。