

第二十次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-020

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.3.27
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对工程质量、材料报验、升压站装修装饰、已完工程消缺、并网手续办理等提出总体要求。监理就施工现场安全、质量、材料送样等进行了安排。		

会议主要内容：

本次会议是本项目第二十次工地例会。业主对工程质量、材料报验、升压站装修装饰、已完工程消缺、并网手续办理等提出总体要求。监理就施工现场安全、质量、材料送样等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

1、升压站给排水系统请严格按设计施工图和规范要求施工，重点强调管道通过场内道路部位必须穿钢管保护，隐藏工程隐蔽前必须通知监理单位验收、验收合格才能进行回填，同时留存影像资料；如果发生未经验收擅自回填，因此引起的全部责任由施工单位承担，同时给予经济处罚。请 EPC 总包单位加强现场管理；未按照设计图纸施工的，必须无条件返工。

2、要求 EPC 总包单位材料进场必须进行报验，只有经业主、监理验收合格的材料才能在工程上使用。

3、为确保 2 期项目顺利并网，水泉、王三沟光伏场区电气设备、材料应尽快组织检测；测试完成后，将测试报告提交监理单位进行报审。

4、升压站装修近期要进行停电作业，请总包单位联系专业分包单位在停电期间组织人员对 1 期并网后需要消缺的部分进行消缺；1 期并网时，专家组提出的升压站和光伏区需要完善的工作请总包单位务须在 4 月 15 日 2 期并网验收前完成。

5、升压站装修装饰必须在 2017 年 6 月初完成，6 月上旬升压站要达到竣工验收并交付使用的条件。2 期并网时间 2017 年 4 月 15 号这个节点必须保证，请合作方和 EPC 总包单位一定安排好。

6、升压站水源井请 EPC 总包单位按照设计施工图纸尽快组织施工，确保工程

交付时有生产生活用水；排水系统除按设计施工图完成施工外，还要恢复升压站动工前原有排洪沟、恢复后的排洪沟排水能力不能小于原排洪沟排水能力。

7、升压站给水排水系统施工完成后，一定要进行水压试验和灌水通球试验，确保给水排水系统达到设计和规范要求。

二、监理单位：

1、请渤海经贸下周监理例会前提交土地租赁进度计划，方便后续工作开展。

2、请 EPC 总包单位下周监理例会前提交升压站施工进度计划、外墙保温专项施工方案、防水专项施工方案。

3、要求 EPC 总包单位加强现场质量、安全管理；施工过程中，不得随意更改图纸施工，严格按设计施工图变更流程来实施。

4、升压站卫生间排水管道必须设排污井，请 EPC 总包单位联系设计院进行设计完善。

5、要求 EPC 总包单位加快升压站施工进度，确保 2017 年 6 月初完成升压站装修装饰。

6、现场材料进场前提供样品，报验监理、业主单位，报验通过后再组织材料进场。

7、隐蔽工程完成前必须进行报验，未报验擅自回填后，相对应的隐蔽工程资料一律不予签字盖章。

三、总包单位：

本周完成工作：

1、赵家沟接地消缺完成 80%，赵家沟增补桩基基础 62 组，支架安装 49 组。

2、水泉共计 95 组，增补桩基基础 88 组，支架安装 53 组，组件 35 组，接地敷设完成 80%，汇流箱开始安装。

3、王三沟进行电气消缺、接地扁钢焊接、线路整理和 $1 \times 4\text{mm}^2$ 电缆校验、电压测试工作。完成总量的 80%。

4、大三家子桩基钻孔完成 1800 个，桩基浇筑完成 820 个，三个箱逆变基础浇筑完成。

5、升压站配电楼、综合楼外墙排架搭设已完成，综合楼卫生间墙体砌筑已全部完成，升压站室外给排水完成 70%。

6、7 个新进施工人员已进行安全交底、培训工作。

下周工作计划：

赵家沟、水泉组件安装全部完成，水泉 1×4 、 2×70 、 2×95 线路安装开始，

放线完成 80%, 接地完成 90%。

2、王三沟消缺工作达到 90%。

3、大三家子桩机钻孔全部完成, 桩基浇筑完成 1100 个, 完成总量的 85%-90%, 支架散料完成, 接地扁钢材料进现场。

4、升压站配电楼外墙、综合楼室内粉刷达到 80%-90%, 室外给水预埋工作完成, 消防水池的施工准备工作开始。

材料设备进场情况:

1、外墙保温材料本周到场。

2、组件接地不锈钢螺栓、光伏场区围栏材料本周到场。

3、2 期逆变器到场 19 台。




协调解决问题:

1、王三沟、赵家沟、联合光伏区边界至今未能确定。

2、北台子光伏场区土地至今未能交付施工。

3、大三家子场区电气安装图纸计划 3 月 30 号到, 北台子电气图纸计划下周到场。

以下无正文

建设单位: 接收人:  日期: 2017.3.27	监理单位: 签发人:  日期: 2017.3.27	总包单位: 接收人:  日期: 2017.3.27	渤海经贸: 接收人:  日期: 2017.3.27
--	--	---	--

注: 本表一式 4 份, 由项目监理单位整理; 建设单位、监理单位、总包单位、渤海经贸各一份。

启安项目部会议签到表

2017年 3月 27日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	杨大立	业主	16		
2	申宏勇	业主	17		
3	王立	业主	18		
4	康国民	业主	19		
5	李明	启安	20		
6	陈林冲	王	21		
7	江政	启安	22		
8	李冲	管理	23		
9	王峰	管理	24		
10	张清	管理	25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		