

# 第二十二次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-022

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.4.14
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对工程质量、试验报告、2016年完工消缺项目、施工中严格执行设计施工图及规范等提出要求。监理就施工现场安全、质量、材料送样等进行了安排。		

## 会议主要内容：

本次会议是本项目第二十二次工地例会。业主对工程质量、试验报告、2016年完工消缺项目、施工中严格执行设计施工图及规范等提出要求。监理就施工现场安全、质量、材料送样等进行了安排。会议内容记录如下：

### 一、业主单位：

- 1、升压站配电装置楼外墙平整度达不到设计和规范要求，要求 EPC 总承包单位进行整改。
- 2、2016 年完工的赵家沟光伏场区部分组件离地高度不符合设计要求，要求 EPC 总包单位下周五之前提交整改方案，报审业主、监理单位。
- 3、请 EPC 总包单位及时提交北台子光伏场区组件进场计划，要求提前 15 天将组件到场计划向业主报送。
- 4、升压站主接地网请 EPC 总包单位严格按设计施工图和规范组织施工，确保施工质量和接地电阻符合设计和规范要求。
- 5、要求 EPC 总包单位合理安排升压站水源井施工时间，工期底线是综合楼交付使用前必须竣工。

### 二、监理单位：

- 1、请 EPC 总包单位对水泉、王三沟光伏场区接地、升压站接地连接进行测试，测试绝缘是否满足条件。
- 2、升压站综合楼电气穿线管安装过程中，多数部位松动，达不到紧固要求，要求 EPC 总包单位进行返工。
- 3、各光伏场区内，汇流箱线路保护套管存在毛刺，对个别电缆已造成不同程度的损伤，要求 EPC 总包单位立即组织整改。

- 4、大三家 10KV 汇集线路什么时候开始施工，请 EPC 总包单位给出答复。
- 5、请 EPC 总包单位尽快完善前期已完工程施工资料，根据质检大纲（2016）要求进行施工资料的编制；要求 EPC 总包单位下周三前报审屋面防水施工方案、外墙保温施工方案。
- 6、要求 EPC 总包单位尽快完成原材料第三方检测，下周内提交第三方检测报告给监理。
- 7、请 EPC 总包单位加强施工过程质量控制，现场管理人员需加强管理力度；同时，请 EPC 总包单位加强成品保护、完善保护措施。
- 8、要求 EPC 总包单位下周五前对升压站配电装置楼、综合楼、门卫室屋顶进行蓄水实验，实验开始前通知监理单位现场确认。

### **三、总包单位：**

#### **本周完成工作：**

- 1、水泉电气安装结束，场区已达到送电条件。
- 2、大三家桩基基础全部完成，接地沟、电缆沟开挖完成 40%，支架安装完成 80%，组件安装完成 60%。
- 3、升压站配电装置楼内外墙粉刷已完成，综合楼内卫生间墙面砖完成 80%，升压站场区主干道路完成 90%；配电装置楼、综合楼、门卫室、消防水池等屋面防水全部完成。
- 4、北台子场区桩基放点完成约 1600，桩基打孔完成 700 个。
- 5、对新进施工人员进行安全培训交底工作，并对长期施工人员进行人员登记备案。

#### **下周工作计划：**

- 1、升压站综合楼室内墙砖、地砖全部铺贴完成；升压站主干道路施工全部完成；综合楼外墙乳胶漆粉刷完成；升压站完成清场工作。
- 2、大三家接地敷设完成 40%，1\*4mm<sup>2</sup> 直流电缆敷设完成 40%，支架安装全部完成，组件安装完成 90%。
- 3、北台子进场道路修建，已放线的桩点打孔全部完成。
- 4、王三沟消缺完成。
- 5、升压站、王三沟光伏区、水泉光伏区完成并网前调试工作。

#### **材料设备进场情况：**

- 1、本期组件进场 3.4344MWp。
- 2、二期箱变本周进场 12 台。

#### **协调解决问题：**

- 1、升压站大门至综合楼化粪池便道进行硬化，铺设石子后浇筑 200mm 厚度 C30 混凝土。
  - 2、大三家 10KV 架空汇集线路施工日期，须等征（租）地完成才能排定计划工期。
- 以下无正文

<p>建设单位： 接收人： 日期：2017.4.15</p> 	<p>监理单位： 签发人： 日期：2017.4.15</p> 	<p>总包单位： 接收人： 日期：2017.4.15</p> 
--	--	---

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

# 辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年 4月 14日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	杨大立	业主	16		
2	申宏勇	业主	17		
3	康建民	启安	18		
4	沈凯	设计	19		
5	肖航	设计	20		
6	张勇	设计	21		
7	陈林冲	设计	22		
8	李中	监理	23		
9	王峰	监理	24		
10	张清	监理	25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		