

第二十三次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-023

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017. 4. 20
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对组件保管、已施工工程完善等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。		

会议主要内容：

本次会议是本项目第二十三次工地例会。业主对试验报告、成品保护、初期验收等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、请 EPC 总承包单位尽快完成升压站高压区碎石铺设；站内硬化路面要做好养护工作。
- 2、要求 EPC 总包单位尽快完成升压站配电装置楼、综合楼、门卫室的屋面蓄水实验，注水前须通知监理单位。
- 3、4 月 25 号、26 号有组件到现场（共四车计 1.5MWp），请 EPC 总包单位做好卸车相关准备工作；要求 EPC 总包单位加强组件保管工作，发现组件损坏应立即与监理、业主联系确认、同时拍照留下原始依据。
- 4、EPC 单位发出的工程联系单、签证单等函件按程序均须先报送监理单位，不能直接报送业主，此类情况业主拒绝受理。
- 5、目前因光伏区土地原因施工工作量不是很饱和，建议 EPC 总包单位对已施工工程按竣工验收标准进行完善（比方说光伏场区围栏、道路、监控系统等，升压站消防、环境工程等），为竣工验收打下基础。

二、监理单位：

- 1、升压站主接地系统安装过程中，个别接地沟深度不符合规范和设计要求，要求 EPC 总承包单位及时组织人员进行整改。
- 2、请 EPC 总包单位编制大三家光伏区 10KV 架空汇集线路施工计划，升压站扫尾工程（消防、装修装饰、环境工程等）施工计划，要求下周五监理例会前报业主、监理。

- 3、升压站消防水池内部分螺杆已生锈,要求 EPC 总包单位立即组织人员进行处理;消防水池粉刷开始前,先进行试水实验,完成后才能进行墙面粉刷。
- 4、升压站综合楼公共卫生间蹲便器高于格间内蹲位地坪,请 EPC 总承包单位立即整改。
- 5、升压站配电楼大门密封性不符合要求,导致室内粉尘多、冬季保温性也较差,要求 EPC 总承包单位尽快组织人员进行处理。
- 6、大三家光伏区支架安装大面积缺少弹簧垫,现场组件管理混乱、乱丢乱放现象严重,要求 EPC 总包单位加强施工现场质量管理和组件等材料的保管,坚决杜绝此类现象的再次发生。
- 7、请 EPC 总包单位尽快回复监理通知单 (CHYG-ZH-TZ-23)。
- 8、升压站综合楼室内部分墙面粉刷层存在空鼓现象,要求施工单位整改后再进行下道工序。

三、总包单位:

本周完成工作:

- 1、大三家光伏区 1*4mm² 直流电缆敷设完成 50%, 接地敷设完成 2MWp, 汇流箱安装完成 34 台。
- 2、王三沟光伏区、水泉光伏区并网送电前调试工作全部完成。
- 3、升压站综合楼外墙乳胶漆完成 95%, 综合楼室内墙砖、地砖铺贴完成 80%, 站内主干道硬化全部完成, 升压站大门安装完成。
- 4、下三家桩点定位放线完成 2MWp。

下周工作计划:

- 1、大三家光伏区进行桩基基础检测试验, 组件施工全部完成; 10KV 架空汇集线路路径定位放线完成。
- 2、升压站场区清理完成后开始停车场硬化, 北侧围墙外侧完成真石涂料粉刷; 综合楼墙砖、地砖铺贴全部完成, 升压站场区照明、综合楼散水等全部完成; 消防水池土建工程全部完成, 开始消防水池设备安装。
- 3、下三家光伏区完成 2MWp 桩基打孔。

协调解决问题:

- 1、王三沟场光伏区因村民阻工, 未按时完成消缺工作。
- 2、开始对已施工的各光伏场区进行自检自查工作, 主要针对 2016 年遗留消缺项目。
- 3、升压站主干道硬化路面强度达到要求后, 开始高压区碎石铺设。
- 4、赵家沟光伏区 2016 年未并网光伏列阵以及 2017 年补桩后安装的光伏组件

阵列均已送电。
以下无正文

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年 4 月 20日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	杨大立	业主	16		
2	申宏强	业主	17		
3	熊民	业主	18		
4	刘强		19		
5	张能		20		
6	张强		21		
7	陈永坤	高安	22		
8	李冲	经理	23		
9	王松	经理	24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		