

第二十四次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-024

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.4.28
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对工程质量、设备材料管理、施工进度计划等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。		

会议主要内容：

本次会议是本项目第二十四次工地例会。业主对工程质量、设备材料管理、施工进度计划等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、升压站综合楼室内地砖空鼓较多，要求 EPC 总包单位组织人员整改。
- 2、要求 EPC 总包单位加强设备材料管理，主要设备材料要建立台帐、材料出入库手续要齐全，主要设备要有开箱检查记录等。
- 3、升压站配电装置楼窗户未安装纱窗，要求 EPC 总包单位进行采购安装。
- 4、针对水泉光伏区、大三家光伏区存在个别组件被松树遮挡，请 EPC 总包单位以工作联系单的形式联系渤海经贸有限公司尽快解决，防止因此造成组件烧损。
- 5、升压站即将竣工并交付使用，要求 EPC 总包单位做好给水系统阀门强度试验和严密性试验、排水系统的灌水试验和通球试验、屋顶盛水试验，尽快安排修建水源井。
- 6、升压站 2#主变高压侧 A 相瓷瓶油污，靠近低压侧 A、B、C 三相铜母排存在不同程度裸露，站内户外高压设备构架个别地脚螺栓已生锈，请 EPC 总包单位尽快联系专业分包单位“朝阳正达电力公司”进行处理。
- 7、要求 EPC 总包单位按照 4 月 25 日三方（业主、渤海经贸、江苏启安）现场会议对工期的总体安排排出具体的施工进度计划，下周监理例会前提交业主和监理。

二、监理单位：

- 1、升压站场区消防水池设备安装完成，请 EPC 总包单位联系消防单位工作人

员，提供一套完整的消防资料。

2、大三家光伏场区接地防腐涂刷不到位，要求 EPC 总包单位进行整改。电缆敷设前，请 EPC 总包单位做好技术交底工作，严格电缆敷设施工工序和工艺。

3、鉴于 EPC 总包单位原专职安全员已离开，请 EPC 总包单位立即安排新的专职安全人员，否则因此产生的一切后果由 EPC 总包承担，同时业主和监理保留处罚和追责的权利。

4、北台子光伏场区桩基浇筑开始后，要求 EPC 总包单位做好 U 型螺栓的尺寸控制，加强混凝土浇筑质量控制、同时注意桩的外观质量。

5、66KV 送出线路个别铁塔接地未做防腐处理，请 EPC 总包单位督促专业分包单位“朝阳正达电力”尽快组织人员进行处理。

6、消防水池螺栓生锈，要求 EPC 总包单位立即进行整改。

7、请 EPC 总包单位联系商砼厂家，要求将混凝土中的石子骨料增大，现场在使用商砼时，如发现稀释混凝土，一律不得使用。

三、总包单位：

本周完成工作：

1、升压站综合楼室内门安装完成，室内吊顶安装完成 50%；停车场道路完成；大门至化粪池道路硬化完成，消防水池楼梯护栏安装完成，门卫室地砖完成。

2、大三家光伏场区已装支架自检工作完成，部分螺栓、螺丝松动，进行处理；1#区域暂停安装，其他区域进行质量消缺；2#、3#区域支架安装完成；接地完成 85%，汇流箱安装完成，1*4mm² 直流电缆敷设完成 90%；10KV 架空汇集线路立杆完成 33 根、导线架设完成 300 米；增补 1MWp 容量桩基基础图设计完成。

3、北台子光伏场区运送预制钢筋笼 400 个。

下周工作计划：

1、大三家后续 1MWp 增补桩基定位放点完成，打孔完成，桩基基础浇筑完成 60%；高压电缆敷设、通讯线、交流电缆敷设全部完成，高压电缆头制作全部完成；完成电缆耐压实验、绝缘实验、箱逆变试验等；10KV 架空汇集线路完成；拉拔实验完成。

2、北台子光伏区计划完成 800 个桩基基础浇筑，桩基基础定位放点全部完成，大三家桩机设备转运北台子光伏场区进行打孔。

3、升压站吊顶安装完成，消防工程施工完成，站内场平清理完成，综合楼室内涂料完成 40%，围墙涂料完成 60%；配电装置楼防火门门缝封堵完成。

协调解决问题：

1、赵家沟场区部分组件拆除原因：桩基基础存在质量缺陷，重新进行浇筑，浇筑完成待强度达到后再进行组件安装。

2、请业主确认大三家光伏场区门卫室位置。

3、北台子光伏区电气图纸、大三家光伏场区围栏图纸已到。

以下无正文

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年4月28日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	杨火立	业主	16		
2	申宏勇	业主	17		
3	康建民	业主	18		
4	王双营	业主	19		
5	李冲	业主	20		
6	张清	业主	21		
7	张清	业主	22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		