

第二十五次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-025

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017. 5. 5
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对升压站收尾工作、消缺项目、材料设备台账等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。		

会议主要内容：

本次会议是本项目第二十五次工地例会。业主对升压站收尾工作、消缺项目、材料设备台账等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、请 EPC 总包单位加快升压站场区升旗台、大门立柱装饰、站内环境工程、综合楼内墙乳胶漆等收尾工作；升压站即将交付使用，要求 EPC 总包单位确定水源井的建设时间；要求 EPC 总包单位尽快安排消防泵房楼梯间内墙涂料粉刷。
- 2、要求 EPC 总包单位对赵家沟消缺（返工）桩基基础强度用回弹仪进行测试，强度达到后，及时安装支架、组件、接线，确保发电量。
- 3、要求 EPC 总包单位下周内明确项目专职安全管理人员。
- 4、升压站高压区碎石垫铺请严格按规范并参照电力部门惯例进行，以满足电力部门和业主的验收为目标；预留 SVG 区域、接地变区域要求垫铺碎石。
- 5、要求 EPC 总包单位在材料设备进场后，及时进行数量统计并建立设备材料台账；建立健全材料设备到货数量、使用数量专用台账。

二、监理单位：

- 1、我单位在大三家光伏区现场巡查发现，部分支架抱箍已开裂，请 EPC 总包单位立即组织人员在大三家支架进行全面检查。
- 2、请 EPC 总包单位确定大三家桩基实验确切时间；升压站配电装置楼纱窗安装时间、配电装置楼大门缝隙封堵时间；专职安全管理人员到位时间。
- 3、升压站升旗台装饰面砖建议使用花岗岩。
- 4、大三家光伏区电缆沟开挖深度不符合设计施工图要求，要求 EPC 总包单位

及时整改，整改完成后回填前请通知监理单位进行验收。

5、请 EPC 总包单位加强现场施工管理，加强文明施工，对施工人员定期进行安全、文明施工培训以及技术交底。

6、近日朝阳大风天气较多，请 EPC 总包单位加强光伏场区安全检查工作。

7、各光伏场区施工垃圾要及时进行清理。

8、请 EPC 总包单位联系专业分包单位“朝阳正达电力”对 66KV 送出线路铁塔基础地脚螺栓保护帽进行全面检查，尽快完成本项目工作消缺。

9、请 EPC 总包单位近日内上报电气、土建部分的实验报告。

三、总包单位：

本周完成工作：

1、大三家光伏区新增 4#区域钻孔 550 个，因质量原因返工桩基基础浇筑完成 200 左右，已安装支架部分消缺完成 60%；箱逆变电缆头制作全部完成，相关实验测试完成，汇流箱直流电缆全部完成，电气安装完成 90%；10KV 汇集线路立杆完成 47 根，挂线完成 32 档，总计 56 根。

2、北台子光伏区钻孔完成 1300 个，浇筑桩基基础 20 个。

3、升压站外墙外侧真石涂料粉刷完成，升旗台基础浇筑完成，消防水池设备（除生活用水水泵设备）安装完成；场区草坪灯安装完成，综合楼室内配电箱接线全部完成，灯具、开关插座安装全部完成，卫生间洁具配件安装完成。

4、消防泵房地下室线路穿线、灯具安装完成，生活水箱就位。

下周工作计划：

1、大三家光伏区已安装支架消缺，4#区域桩基浇筑 500 根；1#区域 4mm² 电缆安装全部完成，汇流箱连接全部完成。

2、北台子下周计划完成 800 根桩基浇筑。

3、赵家沟消缺（支架松动紧固、电气线路等）全部完成，2016 年未安装完成的支架计划本月 10 号前安装完成。

4、升压站升旗台、大门柱装饰完成，道路路缘石安装全部完成；综合楼室内乳胶漆粉刷完成，围墙外侧真石涂料完成，站内场地清理完成。

5、消防泵房生活水泵及附属设施安装完成。

材料到场情况：

1、本周支架到现场 2 车。

协调解决问题：

1、北台子阻工协调已完成，王三沟阻工协调尚未完成；由于国家环保局中央第三巡查组对辽宁省进行巡查，部分时间段无法施工，导致施工进度落后。

- 2、升压站 SVG、接地变确认是否安装后再进行碎石垫铺。
- 3、大三家桩基基础实验下周例会确定时间，配电装置楼防火门门缝本周封堵，专职安全管理人员下周安排。

以下无正文

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年 5月 5日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	杨大为	业主	16		
2	康建民	启安	17		
3	陈超	启安	18		
4	费四四	启安	19		
5	王纪会	监理	20		
6	张清	监理	21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		