

第二十六次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-026

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.5.12
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对质量缺陷、消缺项目、施工进度、大三家光伏区并网时间等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排		

会议主要内容：

本次会议是本项目第二十六次工地例会。业主对质量缺陷、消缺项目、施工进度、大三家光伏区并网时间等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、所有子单位、分部、分项工程完成后，要求 EPC 总包单位组织人员对其进行自检工作，自检消缺完成后，再通知业主、监理单位进行验收。
- 2、升压站门卫室外墙墙面开裂、综合楼室内地砖空鼓、窗台与窗户交接处缝隙无压边处理、踢脚线掉落、雨棚滴水线、消防水池楼梯间内墙粉刷、消防水池止水螺栓生锈等质量缺陷，要求 EPC 总包单位尽快组织人员整改完善，确保升压站按期交付使用。
- 3、2017 年 5 月 5 号大风造成大三家光伏区、水泉光伏区、赵家沟光伏区部份桩基、支架受损，组件损坏；要求 EPC 总包单位立即组织人员进行清理、检查，对组件、支架清点回收，统一运至材料堆场存放；对于此次涉及组件必须全部进行隐裂检测并合格后才能安装使用，同时须将检测结果报业主、监理单位。否则因此发生的一切后果由 EPC 总包单位承担。
- 4、要求 EPC 总包单位按 2017 年 5 月 10 日质量专题会议（CYHG-ZH-ZLJY-01 专题会议）要求，尽快对各光伏场区风口位置桩基进行加固，施工前在组件方阵布置图上标注出加固区域，同时将标注后的方阵布置图送业主和监理。
- 5、要求 EPC 总包单位组织人员对王三沟、大三家、赵家沟、联合、水泉等场区进行全面排查，组件方阵如有立柱与桩基间使用垫片的，必须全部返工。
- 6、从下周起，分包单位必须派人参加监理周例会，由 EPC 总包单位负责通知

落实。

7、要求 EPC 总包单位查阅“EPC 合同”和升压站设计施工图，按“EPC 合同”和升压站设计施工图要求尽快完成各项施工任务，按期达到竣工验收要求。

未完成“EPC 合同”和设计施工图约定的内容，业主方不组织验收。

8、请 EPC 总包单位给出大三家光伏区 2MWp 并网具体时间。

二、监理单位：

1、要求 EPC 总包单位 5 月 19 号前完成升压站大门门柱、升旗台贴砖以及站内全部施工区域清理。

2、请 EPC 总包单位对各光伏场区支架进行全面自检，发现抱箍、支架立柱开裂断裂，立即将其更换；后续支架安装过程中，如发现支架断裂开裂现象，将同批次支架全部退场；由于场区部分组件方阵常年处于风口位置，受大风天气影响，可能会导致部分支架立柱变形、立柱开裂，请 EPC 总包单位提交支架加固方案。

3、现场使用支架（立柱）重新抽样送检，送检前先上报第三方检测单位资质；现场商砼预留试块进行送检。

4、由于气温逐渐升高，现场桩基基础浇筑完成后，要求 EPC 总包单位做好技术交底，要求施工人员对桩基基础进行浇水保养；支架安装前，使用回弹仪进行强度测试，桩基强度满足设计要求后，才能进行支架和组件安装。

5、要求 EPC 总包单位加强材料、成品现场管理，尤其是组件到现场后必须按要求堆放。

6、材料、设备到现场后，应按要求进行材料报验，在规定的时间内通知监理单位，对到场设备、材料的质量和数量进行检查核实。

三、总包单位：

本周完成工作：

1、大三家光伏区增补桩基基础浇筑完成 100 个，支架安装完成 50 组，桩基引孔 150 个。

2、赵家沟光伏区返工桩基钻孔完成 50 个，因村民阻工导致赵家沟场区无法继续施工。

3、升压站综合楼室内乳胶漆粉刷全部完成，站内道路路缘石安装全部完成。

下周工作计划：

1、大三家 1#（1.1MWp）区域支架安装完成 70%，组件安装完成 70%，电气线路安装完成 70%。

2、赵家沟光伏区因大风返工桩基开始打孔。

3、升压站综合楼室内打扫清洁卫生，消防泵房生活水泵安装完成，升旗台、大门柱贴砖完成。

4、北台子光伏场区因环保总局中央巡视组进驻辽宁原因停工到 5 月 25 号开始进场施工。

5、大三家光伏区已完工 2MW 计划 5 月 17 日并网。

材料到场情况：

1、本周二期电缆到现场 1 车。

协调解决问题：

1、升压站站内清场后开始安装纱窗。

2、王三沟、联合场区土地边界至今未确认，北台子、下三家场区土地边界、道路未确认；土地征（租）进度滞后，严重影响施工进度以及全容量并网。

3、即日起任命顾洪生为现场专职安全管理人员。

以下无正文

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017 年 5 月 12 日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	杨大立	业主	16		
2	申宏勇	业主	17		
3	陈民	启安	18		
4	黄菊飞	启安	19		
5	王峰	启安	20		
6	王浩	启安	21		
7	陈林坤	启安	22		
8	王经堂	启安	23		
9	张涛	启安	24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		