

第二十七次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-027

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.5.19
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对桩基加强、设备材料台账、并网手续、实验报告等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。		

会议主要内容：

本次会议是本项目第二十七次工地例会。业主对桩基加强、设备材料台账、并网手续、实验报告等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、桩基基础加强前，要求总包单位在桩基基础分布图上对加强区域进行标记并统计数量后抄送至业主、监理单位。
- 2、材料进场后，要求总包单位及时进行数量统计，并建立设备、材料进场物资台账，抄送至业主、监理单位。
- 3、要求总包单位对已完成绑扎的钢筋笼进行焊接加固，后续钢筋笼绑扎时，严格按照设计图纸进行绑扎，钢筋笼使用前通知监理单位进行验收，合格后再使用。
- 4、要求总包单位在消防水池、生活水池灌水前完成打压试验，并上报试验报告。
- 5、光伏组件接地使用燕尾螺钉连接的场区接地线松动要求总包单位进行整改，确保接地线与组件可靠连接。
- 6、消防水池止水螺栓返锈，要求总包单位进行可靠处理确保水池不渗水。

监理单位：

- 1、大三家电缆沟内石块较多，可能会损坏电缆，要求总包单位进行清理；电缆沟回填前，通知监理单位进行验收；大三家场区汇流箱直流电缆套管过短，要求总包单位进行更换。
- 2、针对已安装的支架（立柱），要求总包单位提交支架（立柱）焊缝加固方

案；后续支架（立柱）安装前，将支架（立柱）抽样送检，并上报第三方检测报告至业主、监理项目部，合格后再进行安装；新进的支架（立柱）焊缝根据国家标准进行自检，不合格支架（立柱）全部退场更换。

3、升压站即将交付使用，要求总包单位对雨棚滴水线、窗台缝隙、散水坡沥青填充、综合楼室内地板砖空鼓等细部工程进行完善。

4、要求总包单位尽快委托有资质的检测单位对大风吹翻的组件全数进行检测，并及时上报检测报告。

5、要求总包单位下周监理例会前对 CYHG-ZH-TZ-25 监理通知单进行闭环。

6、要求总包单位确定大三家场区并网日期。

7、升压站大门柱干挂大理石表面平整度较差，要求总包单位安排专人进行整改。

8、由于气温逐渐升高，要求总包单位做好防暑降温措施。

9、要求总包单位及时上报消防安装工程的施工资料。

三、总包单位：

本周完成工作：

1、升压站综合楼室内保洁完成，室内房门吸门器安装完成 50%。

2、消防水池楼梯墙面粉刷完成 50%。

3、配电楼外墙墙面整改完成 50%。

4、升压站升旗台贴砖完成，大门柱大理石完成。

5、大三家桩基基础补桩浇筑全部完成，1#支架安装完成 57 组，组件安装 15 组。

下周工作计划：

1、升压站配电装置楼外墙墙面整改全部完成。

2、消防水池生活泵安装完成。

3、综合楼室内房门吸门器、卫生间洗脸盆安装全部完成。

4、升压站旗杆安装完成。

材料到场情况：

1、本周电缆到现场 2 车。

2、汇流箱到场 1 车。

协调解决问题：

1、大三家场区 5 月 19 号因林业局部门下发违规施工文件，将面临停工。

2、渤海经贸有限公司 5 月 20 日确认各场区边界线。

3、下三家进场道路至今未得到解决。

- 4、北台子、联合镇、赵家沟、水泉、王三沟场区于 5 月 25 日恢复施工。
- 5、消防水池生活泵安装完成一周后，进行打压实验。
- 6、大三家具体并网日期为 2017 年 5 月 23 日。

以下无正文

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年 5 月 19 日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	申宏勇		16		
2	费向阳	启安	17		
3	陈辉	启安	18		
4	刘书龙	启安	19		
5	陈瑞明	启安	20		
6	李中	启安	21		
7	王经学	启安	22		
8	张涛	启安	23		
9	于海杰	启安	24		
10	费太治	启安	25		
11	康顺民	启安	26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		