

第二十八次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-028

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.5.29
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对桩基加固、安全、技术交底、螺栓生锈整改方案等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排		

会议主要内容：

本次会议是本项目第二十八次工地例会。业主对桩基加固、安全、技术交底、螺栓生锈整改方案等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、因施工现场更换施工班组，要求 EPC 总包单位对新入人员进行安全、技术交底工作，并下发书面性文件，确保落实到各施工班组人员。
- 2、消防水池螺栓生锈整改前，请 EPC 总包单位编制整改方案，报审业主、监理单位，确认整改方案可行后，对现场施工人员进行技术交底，安装整改方案进行整改。
- 3、请 EPC 总包单位对各场区增补、加固桩基区域进行图纸标记，并抄送业主、监理单位。

二、监理单位：

- 1、升压站大门柱大理石装饰存在质量缺陷，要求 EPC 总包单位联系场家施工人员进行整改。
- 2、针对支架（立柱）断裂现象，要求 EPC 总包单位拿出支架加固方案。
- 3、升压站建筑物窗户密封不满足设计规范要求，要求 EPC 总包进行整改。
- 4、要求 EPC 总包单位在消防水池墙角开设积水坑，消防管道安装完成后及时进行封堵。
- 5、升压站建筑物墙面开裂现象较为严重，要求 EPC 总包单位进行整改。
- 6、请 EPC 总包单位联系组件测试单位对 2017 年 5 月 5 日质量事故所涉及组件进行测试，上报测试结果至业主、监理项目部。

7、请 EPC 总包单位联系第三方检测机构，对支架（立柱）进行抽样送检。

三、总包单位：

本周完成工作：

- 1、升压站消防水池生活水泵安装完成，供水系统安装完成。
- 2、升压站大门柱大理石装饰完成。
- 3、升压站升旗台旗杆安装完成。
- 4、配电装置楼绝缘地板增补完成，防火门门缝修补完成。
- 5、配电装置楼南侧外墙墙面整改完成。
- 6、大三家 3.5 公里 10KV 汇集线路完成。
- 7、大三家箱逆变检测完成。
- 8、大三家、赵家沟场区组件收回全部完成。
- 9、消防水池楼梯墙面粉刷完成。
- 10、本周基本处于停工状态，主要进行消缺工作。

下周工作计划：

- 1、5 月 27 各场区全面复工。
- 2、北台子桩基基础浇筑开始施工，大三家、赵家沟桩基加固，联合、赵家沟场区质量消缺。
- 3、大三家月底前 1.7MWp 完成并网。
- 4、联合水保方案已落实，下周开始实施。
- 5、桩基基础加固方案已落实，下周开始施工。
- 6、消防水池水箱注水，注水前进行打压实验以及供水系统调试。
- 7、消防水池螺栓生锈进行整改。
- 8、确定各场区边界线，防止影响水保方案实施。

协调解决问题：

- 1、水井尚未落实，需进一步协调，联系勘测单位进行勘探后再进行施工。
- 2、联合镇场区因存在民事纠纷，无法落实水保方案的实施。
- 3、已联系支架厂家暂停支架发货。

以下无正文

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年 5 月 26 日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	张会	业之	16		
2	张会	业之	17		
3	陈树	启安	18		
4	沈化	启	19		
5	张	启	20		
6	张	启	21		
7	张	启安	22		
8	张	启安	23		
9	张	启安	24		
10	张	业之	25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		