

第二十九次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-029

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.6.11
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对施工计划、大三家并网、组件供货、施工报验等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排		

会议主要内容：

本次会议是本项目第二十九次工地例会。业主对施工计划、大三家并网、组件供货、施工报验等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、要求 EPC 单位针对场区施工排定整体施工计划，以此计划要求渤海经贸有限公司促进土地征收。
- 2、要求 EPC 单位 6 月 30 日前完成大三家 3.3MWp 并网。
- 3、要求 EPC 单位根据现场施工实际情况，提出组件进场计划，防止影响场区施工进度。
- 4、箱逆变基础浇筑前，通知监理单位进行验收，并记录预埋件标高，合格后方可进行浇筑。
- 5、针对北台子已安装支架后支撑返碱、镀锌层掉落，要求 EPC 单位全部进行更换，并联系支架厂家做退场处理。
- 7、监理周例会召开时间更改为每周五 13:30。

二、监理单位：

- 1、现场施工时，必须携带防暑降温的药品，我监理部不定期进行检查，如发现施工现场按要求配备，将对 EPC 单位进行经济考核。
- 2、要求 EPC 单位对加固桩基在图纸上进行标注，标注完成后，抄送至业主、监理单位；要求 6 月 28 日前完成。
- 3、北台子支架安装过程中，现场检查发现，部分支架镀锌层脱落，要求 EPC 单位进行更换；针对支架镀锌层掉落现象以及支架（立柱）焊缝问题，要求 EPC 单位联系支架厂家，给出处理方案。

4、北台子桩基基础浇筑过程中，部分桩头未进行收光，影响桩基观感，要求 EPC 单位进行整改；安装支架（立柱）时使用垫片，要求 EPC 单位在安装立柱过程中，不得使用垫片。

5、由于天气炎热，桩基基础需进行浇水养护，要求 EPC 单位每日定期对桩基基础进行浇水养护；我监理单位每日进行检查，如发现现场未对桩基基础进行浇水养护，对 EPC 单位进行经济考核。

6、箱逆变基础浇筑前，通知监理单位进行验收，验收合格后再进行浇筑，不得擅自进行浇筑。

7、资料方面（土建、电气实验报告），要求 EPC 单位根据强制性条文要求进行编制，场区所有检测报告 6 月 25 日前抄送业主、监理单位，逾期未完成，对 EPC 单位进行经济考核。

8、要求 EPC 单位下周监理例会前抄送（场区设备、材料进场）台账至业主、监理项目部，逾期未完成对 EPC 单位进行经济考核。

三、总包单位：

本周完成工作：

1、北台子桩基基础浇筑完成 290 组，箱逆变基础浇筑完成 2 个。

2、联合镇、赵家沟场区根据水保方案铺撒草籽，部分区域已落实到位。

下周工作计划：

1、北台子场区桩基引孔完成 1300 个。

2、北台子外线“T”接完成。

3、北台子场区箱逆变就位。

4、北台子场区支架、组件开始安装，电缆开始敷设。

5、联合镇、赵家沟场区水保方案全部落实到位。

协调解决问题：

1、北台子桩基基础模具进行更换。

2、升压站自检完成后请业主、监理单位进行验收，进行移交。

3、6 月 25 日北台子并网（1.6MWp）。

4、下三家场区因定位红线错误，导致桩基分布图设计错误，2 天内计算出正确图纸。

以下无正文

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年 6 月 11 日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	申宏勇	业主	16		
2	孙伟	施工队	17		
3	王红林	业主	18		
4	孙志勇	启安	19		
5	陈永坤	启安	20		
6	陈士云	施工队	21		
7	康建民	启安	22		
8	王冬冬	监理	23		
9	张清	监理	24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		