

第三十一次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-031

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.6.23
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对“630”并网、现场安全、支架材料、安装美观度、隐蔽工程资料等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排		

会议主要内容：

本次会议是本项目第三十一次工地例会。业主对“630”并网、现场安全、支架材料、安装美观度、隐蔽工程资料等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、关于现场的支架材料有质量缺陷的要求 EPC 单位联系支架厂家，就质量缺陷给出整改方案。
- 2、二期并网在即，部分场区已带电，要求 EPC 单位制作安全警示牌并放入场区，防止发生人员触电事故。
- 3、大三家场区“630”前必须完成 3.3MWp 容量并网。
- 4、北台子部分支架安装时，个别檩条装反，要求 EPC 单位自检并整改；组件电源盒接线时，要接法统一美观。
- 6、要求 EPC 单位对隐蔽工程要及时报现场监理验收，并留存影像资料。

二、监理单位：

- 1、由于安全员休假暂离现场，要求 EPC 单位指定专人暂时负责现场安全管理。
- 2、要求 EPC 单位在施工过程中，注重现场质量管理，做好技术交底工作；每道工序完成后，自行检查，检查认为合格后，通知监理、业主单位验收后，再进行下道工序施工。
- 3、就我监理单位所下发通知单（24、25、26、27、28）尚未得到回复，要求 EPC 单位近期进行回复闭环。
- 4、要求 EPC 抓紧施工进度，确保“630”前完成并网。

三、总包单位：

本周完成工作：

- 1、大三家增补区域支架剩余 50 组未完成，组件剩余 60 组未安装。
- 2、北台子支架组件安装完成 290 组，剩余 38 组支架未完成，高低电缆敷设完成，电缆绝缘测试、耐压测试完成；接地全部完成。

下周工作计划：

- 1、大三家增补桩孔 196 根，“630”前完成 3.3MWp 容量并网。
- 2、北台子剩余 38 组支架、组件安装 7 月 4 号前全部完成；北台子现有桩孔 7 月 3 号前全部浇筑完成。
- 3、北台子组件接地、汇流箱电压检测等 6 月 28 号前全部完成。

协调解决问题：

- 1、现场安全管理暂时由费向阳负责。

以下无正文

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年 6月 23日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	申宏勇		16		
2	王红林		17		
3	康航	记录	18		
4	孙忠己		19		
5	葛雨阳	记录	20		
6	张辉	记录	21		
7	王会军	记录	22		
8	张清	记录	23		
9	贾志浩		24		
10	丁海杰		25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		