

第三十二次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-032

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.6.30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对支架材料、桩基质量、道路防护、成品保护、电缆沟深度等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排		

会议主要内容：

本次会议是本项目第三十二次工地例会。业主对支架材料、桩基质量、道路防护、成品保护、电缆沟深度等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、就支架质量缺陷事宜，要求 EPC 单位联系支架厂家进行协商，并给出解决方案；暂时停止支架安装。
- 2、北台子桩基基础垂直度偏差过大，要求 EPC 单位进行整改；桩基浇筑前，不合格桩孔先进行整改，整改完成后再进行浇筑。
- 3、要求 EPC 单位加强组件成品保护意识、措施，人为造成的组件损坏，你单位需承担相应的经济责任。
- 4、各场区进场道路局部陡坡存在安全隐患，要求 EPC 单位设立围栏防护，防止发生安全事故。
- 5、北台子局部区域电缆沟深度不满足设计图纸要求，要求 EPC 单位进行整改。

二、监理单位：

- 1、由于天气逐渐炎热，要求 EPC 单位做好防暑工作；北台子场区部分区域陡坡较多，大型机械设备施工时需加强防范，确保安全无事故发生；二期并网场区已带电，要求 EPC 单位定制安全标示，分散安装各场区。
- 2、北台子桩基引孔时，桩孔错位、偏差现象较为严重，要求 EPC 单位加强对施工班组的管理，并进行整改。
- 3、大三家场区散落组件较多，成品保护措施不到位，要求 EPC 单位安排施工人员将组件收回并统一堆放。

- 4、部分场区电缆沟深度不满足设计图纸要求，要求 EPC 单位进行整改。
- 5、要求 EPC 单位排定并网后施工进度计划。
- 6、赵家沟民事纠纷已解决，要求 EPC 单位进场开始桩基加固整改。
- 7、要求 EPC 单位根据强制性条文要求，对场区材料进行送检。

三、总包单位：

本周完成工作：

- 1、北台子支架组件安装完成 38 组。
- 2、北台子桩基基础浇筑约 800 个。
- 3、6 月 28 日完成二期（王三沟、水泉、北台子）并网。

下周工作计划：

- 1、北台子现有土地桩基基础浇筑全部完成。
- 2、下三家进场道路修建完成。
- 3、下三家桩基定位放点开始。
- 4、赵家沟修补桩基 7 月 20 日前完成，确保发电容量。

协调解决问题：

无

以下无正文

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。