

第三十四次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-034

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.7.16
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对空调采购、支架材料、施工资料、缺陷整改等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排		

会议主要内容：

本次会议是本项目第三十四次工地例会。业主对空调采购、支架材料、施工资料、缺陷整改等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、要求 EPC 单位落实采购综合楼内空调。
- 2、就支架材料缺陷（立柱焊缝、镀锌掉落、返碱），要求 EPC 单位进行抽样送检、在检测结果表明不影响使用功能的情况下进行外观修复。
- 3、要求 EPC 单位根据质检大纲要求完善施工资料。
- 4、要求 EPC 单位明确升压站围墙外侧排水沟修建时间。
- 5、要求 EPC 单位就升压站配电楼室内地面出具整改方案。

二、监理单位：

- 1、天气炎热，要求 EPC 单位做好防暑工作，避免高温作业，大型机械设备施工中做好安全防护工作，并进行书面交底。
- 2、升压站夜间施工时，安全管理人员必须督促施工人员做好安全防护工作。
- 3、支架、组价安装时，要求 EPC 单位严格按安装图纸进行施工，不得使用与设计图纸不符材料、不合格材料。
- 4、关于支架材料缺陷问题，要求 EPC 单位 7 月 17 日前给予答复。
- 5、要求 EPC 加强质量管理措施，桩基浇筑、桩基成孔时控制好施工质量，浇筑完成后做好养护工作。
- 6、要求 EPC 单位排定后续施工进度计划，不得因土地问题一推再推。
- 7、关于升压站配电楼室内地坪高度处理，要求 EPC 单位递交详细的整改方案。

8、要求 EPC 单位每周监理例会召开前上报周报。

三、总包单位：

本周完成工作：

- 1、北台子支架安装完成 180 组。
- 2、赵家沟桩基加固完成 78 个。
- 3、大三家组件共计安装 568 组，已全部达到带电条件。

下周工作计划：

- 1、赵家沟桩基补孔全部完成。
- 2、北台子剩余 250 卒月 25 日前完成电气安装。
- 3、王三沟支架安装消缺完成。
- 4、下三家放点 110 组。

协调解决问题：

- 1、针对现场安全施工，要求现场施工人员佩戴劳保用品，大型机械设备施工过程中，已做好安全防护工作，安全教育工作已落实到位。

以下无正文

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年 7 月 14 日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	申云惠	业主	16	王峰	监理
2			17		
3	康建民	启安	18		
4	王新	启安	19		
5	王通玉		20		
6	贾延浩		21		
7	王峰		22		
8	王峰		23		
9	王峰		24		
10	王峰		25		
11	王峰	启安	26		
12	王峰		27		
13	王峰	启安	28		
14	王峰	监理	29		
15			30		