

第三十六次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-036

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.8.12
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对周报日报、支架修复、施工资料、原材料等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排		

会议主要内容：

本次会议是本项目第三十六次工地例会。业主对周报日报、支架修复、施工资料、原材料等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、要求 EPC 单位按时上报周报、日报，不得无故中断。（无故中断 500 元/天）
- 2、北台子场区每批支架修复完成后，通知监理单位进行报验，验收通过后再进行支架、组件安装。
- 3、要求 EPC 单位、监理单位下周二准备好所有施工资料，我单位进行检查。
- 4、要求 EPC 单位尽快将材料场区道路修复，月底组件进场。
- 5、北台子场区接地扁铁与设计图纸不符，要求 EPC 单位做退场处理。
- 6、要求监理单位下周租用交通工具，加强现场巡查。
- 7、下周监理例会召开时，要求所有分包单位准时参加。

二、监理单位：

- 1、要求 EPC 单位加强现场安全生产管理，各场区做好安全警示标志、警戒带，防止出现安全事故。
- 2、针对升压站配电楼室内墙面漏水，要求 EPC 单位出具墙面漏水修复方案，并要求 EPC 单位近日完成升压站场区综合楼、配电楼、门卫室的蓄水实验。
- 3、因近期朝阳大雨，导致升压站场区户外设备区域回填土下沉，要求 EPC 单位就户外设备基础部分以及配电楼室内电缆沟设立沉降观测点。
- 4、北台子支架修复过程中，现场管理过于松散，要求 EPC 单位增加现场管理人员。

5、下三家即将开始进场施工，要求 EPC 单位针对接地问题，联系设计院，尽快协商解决如何施工。

6、要求 EPC 单位联系支架厂家，将场区现有不良品支架全部退场。

7、要求 EPC 单位联系渤海经贸有限公司，提供土地征收计划。

8、北台子电缆沟深度不满足设计图纸要求，要求 EPC 单位进行整改。

三、总包单位：

本周完成工作：

1、因朝阳本周持续大雨天气，无施工量。

下周工作计划：

1、升压站场区地坪修复，室内墙面漏水修复。

2、下三家桩基基础浇筑。

3、北台子 2#、5#区域下周三送电。

协调解决问题：

无

以下无正文

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年 8月 18日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	申宏勇		16		
2	孟水松		17		
3	康根	启	18		
4	成帆	启	19		
5	吴林峰		20		
6	费向凡	启	21		
7	于海亚	启	22		
8	张峰	启	23		
9	陈林冲	启	24		
10	贾志光		25		
11	原士云	打桩	26		
12	王峰岩	管桩	27		
13	张清	监理	28		
14			29		
15			30		