

第三十八次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-038

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.8.25
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对安全教育、沉降观测、组件遮阴、工程周报以及设计变更等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排		

会议主要内容：

本次会议是本项目第三十八次工地例会。业主对安全教育、沉降观测、组件遮阴、工程周报以及设计变更等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、要求 EPC 单位对下三家场区新进的施工班组做好安全教育、交底工作。
- 2、要求 EPC 单位连续一个月对升压站配电楼进行沉降观测，并做好观测记录上报业主、监理单位。
- 3、由于野草、灌木因素，各场区部分组件存在遮阴现象，要求 EPC 单位尽快进行处理，防止烧损组件。
- 4、要求 EPC 单位周报内容中体现出本周完成工作与上周计划工作的对比；分析出上周计划工作未完成的原因。
- 5、原材料进场后，要求 EPC 单位通知监理单位进行检查，检查合格后方可使用。
- 6、EPC 单位进行设计变更时，需业主单位技术部进行审核。
- 7、8 月 28 号组件到场。
- 8、现有土地施工结束后，要求 EPC 单位进行消缺，并要求 EPC 单位做好消缺计划。

二、监理单位：

- 1、下三家场区新家施工人员，要求 EPC 单位做好人员台账登记以及安全教育工作。
- 2、针对北台子电缆沟深度过浅问题，要求 EPC 单位提交处理方案。

- 3、要求 EPC 单位将材料场区不合格支架全部退场。
- 4、下三家支架安装前，做好试装模板，通知业主、监理单位进行检查，检查合格后开始批次安装。
- 5、升压站配电楼室内漏水严重，要求 EPC 单位在下周监理例会召开前进行整改。
- 6、赵家沟场区桩基修补、加固等工作，要求 EPC 单位 9 月 15 号前必须全部完成。
- 7、要求 EPC 单位下周监理例会召开前，提交 9 月份施工计划。
- 8、下三家桩基浇筑前，要求 EPC 单位对桩基模板涂刷脱模剂。

三、总包单位：

本周完成工作：

- 1、下三家放点完成 534 个，桩基浇筑完成 1100 个。
- 2、北台子 657 组支架组件安装全部完成，5#区域电气接线全部完成，4#区域接地焊接完成。
- 3、新租材料堆放场区。

下周工作计划：

- 1、北台子 6#区域组件安装全部完成，电气安装全部完成。
- 2、下三家桩基基础全部完成，支架计划安装 100 组。
- 3、赵家沟、水泉桩基基础加固 9 月 5 日前全部完成。
- 4、北台子场区开始消缺。

协调解决问题：

- 1、下三家即将开始组件安装，请业主单位提供 4MWp 组件。

以下无正文

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年 8 月 25 日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	申宏博		16	王飞	管理
2	孟松林		17	邵松杰	启安
3	李成		18		
4	吴林健		19		
5	曹高朋	启安	20		
6	贾文浩		21		
7	朱小荣		22		
8	沈弘化		23		
9	王海杰		24		
10	王峰	启安	25		
11	陈子坤	启安	26		
12	张涛	监理	27		
13			28		
14			29		
15			30		