

第三十九次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-039

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.9.15
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对桩基基础浇筑、施工节点、质量管理、组件存在遮阴等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排		

会议主要内容：

本次会议是本项目第三十八次工地例会。业主对业主对桩基基础浇筑、施工节点、质量管理、组件存在遮阴等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、要求 EPC 单位在后续桩基基础浇筑时，更新新模具；浇筑过程中，控制好桩基基础水平、垂直度，现场管理人员加强质量管理。
- 2、近期施工进度比较缓慢，要求 EPC 单位给出下三家、大三家场区并网节点，根据并网节点加快施工进度。
- 3、要求 EPC 单位严格按照设计图纸进行施工。
- 4、9#箱逆变基础存在质量隐患，要求 EPC 单位重新返工；8#箱逆变基础接地极不满足设计要求，要求 EPC 单位整改。
- 5、要求 EPC 单位组织人员对所有场区汇流箱内进行自检，无防火封堵的汇流箱进行整改。
- 6、北台子场区集电线路对场区组件造成遮阴，要求 EPC 单位给出处理方案。

二、监理单位：

- 1、施工现场安全警示牌较少，要求 EPC 单位增加安全警示牌；新进施工人员做好安全交底工作，大型机械施工时，尽量避免陡坡施工。
- 2、下三家场区支架、组件安装应加强质量控制，部分螺丝紧固不到位、拉筋紧固至变形、弹垫生锈、立柱下垫块使用位置不到位；要求 EPC 单位组织人员进行自检并整改。
- 3、要求 EPC 单位在组件安装过程中，加强现场管理，上排组件伸出长度不得

超出设计要求。

4、下三家场区桩基存在气孔、裂缝、错位、垂直度偏差等质量缺陷，要求 EPC 单位进行整改，并且后续施工中要求 EPC 单位加强现场质量管理。

5、由于冬季即将来临，要求 EPC 单位加快施工进度，避免混凝土施工步入冬季。

6、要求 EPC 单位在原材料进场后进行报审，与设计图纸不符的原材料一律不得使用，如有发现 EPC 单位所使用原材料与设计图纸不符，一律返工。

7、下三家接地涂刷防腐时，搭接处两端防腐涂刷过短，要求 EPC 单位进行整改。

8、要求 EPC 单位近期完成升压站配电楼、综合楼屋面的蓄水实验以及窗户的淋水实验。

9、下三家支架修复时，施工人员未按照支架修复方案进行施工，导致支架重新返锈，要求 EPC 单位进行自检，返锈支架全部返工。

三、总包单位：

本周完成工作：

1、赵家沟修补桩基完成 137 组。

2、下三家 12#桩基基础浇筑完成 108 组，6-10#桩基基础 570 组全部完成。

3、大三家新增区域 1.1MWp 桩基引孔完成。

4、北台子新增 18 组桩基基础，共计 675 组。

5、下三家 8-9#区域电缆沟开挖完成，汇流箱安装 20 台，下三家场区接地完成 30%。

6、下三家支架安装完成 368 组，剩余 202 组；组件安装完成 141 组。

协调解决问题：

1、下三家存在组件贴地现象，全部跟换高立柱。

2、8-9#区域接地焊接重新返工。


3、下三家 6#-10#区域（3.3MWp）10 月 10 日并网，下三家 12#区域（0.7MWp）10 月 20 日并网，大三家场区（新增 1.1MWp）10 月 5 日并网。

以下无正文

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年 9月 15 日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	申宏勇	业主	16	王峰	业主
2	姜成	业主	17		业主
3	张涛	业主	18		
4	陈仁		19		
5	宋小荣		20		
6	王南飞	启安	21		
7	王松杰	启安	22		
8	王雨田	启安	23		
9	王海东	启安	24		
10	贾志浩		25		
11	陈坤		26		
12	张清	监理	27		
13			28		
14			29		
15			30		