

第三次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-003

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016.08.30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙新伟
会议议题	施工单位本周工作汇报及下周工作计划和安排 监理本周工作总结及下周工作计划和安排		

会议主要内容：

本次会议是本项目第三次工地例会。业主针对目前施工现场安全、文明生产、工程质量控制提出要求。监理单位就本周工作情况以及下周工作计划和安排做出总结部署。施工单位就项目施工进度情况做了详细汇报。会议记录内容如下：

一、业主单位：

- 1、要求监理单位本周完成项目开工资料审查工作。
- 2、要求施工单位加强施工现场安全文明生产管理力度，尤其要做好施工现场的安全防护工作，将安全责任落实到人头。
- 3、重申监理例会会议纪律，无故不参加会议的人员将按相关规定进行经济处罚。
- 4、要求 EPC 总包单位加强对劳务分包单位的管理，进场作业民工必须进行身份信息登记备案。
- 5、强调工艺工序控制、严格工程质量控制流程。

二、监理单位：

- 1、要求 EPC 总包单位本尽快完善施工组织设计及施工方案，本周必须完成开工资料的报审工作。
- 2、要求 EPC 总包单位周报月报上报要及时，内容要真实。
- 3、要求施工单位对施工工序报验部分，尽可能做到与工程同步。
- 4、要求施工单位本周完成钢筋混凝土施工质量缺陷整改，并以整改回复单形式上报业主及监理。
- 5、要求 EPC 总包技术人员，下周工作重点放在加大对分包作业人员的现场作业指导力度上，严把质量关，保质保量的将施工进度按计划向前推进。

6、要求 EPC 总承包单位在太阳能电池板组件安装前，完成组件试装，并经业主和监理验收合格后，才能进行批量安装。

三、施工单位：

- 1、开工资料报审所需资料已准备完善，本周内上报。
- 2、现场存在土地纠纷问题，需尽快协调解决。
- 3、灌注桩施工质量缺陷正在整改，本周内完成整改后上报业主和监理。

以下无正文

<p>建设单位： 朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程项目指挥部</p> <p>签发人： <u>杨天云</u></p> <p>日期： <u>2016-8-30</u></p>	<p>监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程监理项目部</p> <p>接收人： <u>杨天云</u></p> <p>日期： <u>2016.8.30</u></p>	<p>施工单位： 江苏启安建设集团有限公司朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程项目经理部</p> <p>接收人： <u>杨天云</u></p> <p>日期： <u>2016.8.30</u></p>
--	---	--

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2016年8月30日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	李海杰		16	王学军	王学军
2	杨大五		17		
3	冷松霖		18		
4	刘永伟		19		
5	张子		20		
6	陈冲		21		
7	张阳		22		
8	曹何的		23		
9	王磊		24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		