

第四次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光 20MWp 光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-004

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016.09.05
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙新伟
会议议题	业主、监理本周工作总结，下周工作要求，施工单位工作汇报		

会议主要内容：

本次会议是本项目第四次工地例会。业主针对目前施工现场安全文明生产、工程质量控制、设备订货情况、组件到现场时间等提出要求。监理单位就本周工作情况做出总结部署。施工单位就项目施工进度情况做了详细汇报。会议记录内容如下：

一、业主单位：

- 1、按施工总进度计划，施工进度已滞后；要求总包单位加快施工进度，重点是 66KV 升压站和送出线路，要求最近两天必须组织队伍进场施工。
- 2、严抓质量，要求总包单位搞好施工过程质量控制，注意施工工序和工艺控制。
- 3、按目前施工进度，决定将第一批组件到现场时间调整到 2016 年 9 月 20 号，第一批次到场组件计划 3MWp，计划每天到货 0.5MWp，分 6 天到齐 3MWp 组件。第二批次组件到场时间根据现场情况安排。
- 4、要求总包单位在本周三以前将设备订货情况向业主报备，下周一例会前将分包单位情况（分包单位全称、主要负责人及联系方式）报业主和监理。
- 5、决定建立质量、安全周检查制度，组成人员为业主方鹿可、监理单位孙新伟、总包单位崔胜全、张勇；原则上每周五下午 14:00 由监理方组织进行安全、质量检查。
- 6、要求总包单位本周内向业主和监理提交升压站和送出线路设计施工图出图计划。同时强调，本工程所有项目开工前总包单位必须向业主、监理和分包单位至少提供三份纸质图纸后才能进场施工。如不执行，监理按违背施工程序下达停工命令。

二、监理单位：

- 1、每周监理例会必须准时参加，施工方项目经理、技术总工、安全员、质量员、资料员必须到场，其余人员由总包单位根据实际情况自行安排。再次重申，无故缺席例会将进行罚款处理。
- 2、施工周报每周一例会前报监理单位。
- 3、支架安装方案下周例会前完成编制。
- 4、要求施工单位做好成品保护措施。
- 5、监理方根据（承包方工程质量考核内容及标准）进行质量管理控制，对违反施工管理条例的行为，将进行经济处罚。

三、施工单位：

- 1、对上周工作完成情况及下周工作计划做了汇报；升压站和送出线路计划9月6日进场施工，王三沟光伏场打桩明天正式进场作业，联合光伏场继续进行灌注桩浇筑。
- 2、桩基验收工作需业主方、监理方配合，于支架安装工作开展前完成。
- 3、升压站图纸由于设计单位和工期原因，目前只能采取边出图边施工的方式进行。
- 4、支架计划2016年9月16日送到施工现场，逆变器、汇流箱采购已落实，箱变采购正在洽谈，近日一定落实。

以下无正文

建设单位： 朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程项目指挥部 接收人：杨大五 日期：2016.9.7	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程监理项目部 签发人：张清 日期：2016.9.5	施工单位：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程项目经理部 接收人：陈浩 日期：2016.9.5
---	---	---

注：本表一式3份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2016年 9月 5日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1			16	沈厚	
2			17	马晓芳	监理
3	卞海玉		18	曹向阳	
4	张清	监理	19		
5	孙羽伟	监理	20		
6	蔡白峰		21		
7	陈永坤		22		
8	姜安	启安	23		
9	黄玉博		24		
10	王	启安	25		
11	张		26		
12	冷松霖	业主	27		
13	杨大立	业主	28		
14			29		
15			30		