

第四十二次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-042

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017. 10. 21
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对发电量、10KV 汇集线路、新增场区施工计划等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排		

会议主要内容：

本次会议是本项目第四十二次工地例会。业主对发电量、10KV 汇集线路、新增场区施工计划等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、近阶段运维人员后台观察，发现现场发电量与现场实际安装量数据不符，要求 EPC 单位对各场区进行检查，找出造成发电量损失的问题并进行整改。
- 2、下三家 10KV 汇集线路施工进度较为缓慢，要求 EPC 单位督促专业分包单位加快施工进度，防止影响并网。
- 3、要求 EPC 单位对水泉、联合、赵家沟新增场区施工排定施工计划，施工进度计划中要体现出各分项工程的施工节点，下周监理例会前提交。

二、监理单位：

- 1、水泉、赵家沟场区部分汇流箱倒地、水泉 10KV 汇集线路杆塔倾斜，要求 EPC 单位对水泉、赵家沟场区全部进行检查并整改，考虑庄稼问题，限期你单位 12 月 5 日前完成整改。
- 2、各场区 1*4 电缆穿管时，穿管内预留空间不得小于 40%。
- 3、王三沟场区地质松软，雨季容易造成水土流失，我单位现场巡查已发现部分桩基基础被冲出，存在质量、安全隐患，要求你单位对此种桩基进行加固。
- 4、部分场区桩基基础建立在回填后的冲沟上，我单位建议，回填后的冲沟上禁止排布桩基基础，以免往后雨季发生质量事故。

三、总包单位：

本周完成工作：

- 1、北台子支架已安装 55 组。

- 2、王三沟桩基打孔 1320 个全部完成，浇筑 110 组。
- 3、下三家 12#区域组件安装 96 组。
- 4、下三家电气安装完成 80%。
- 5、下三家 10KV 汇集线路立杆 6 根。

下周计划：

- 1、王三沟桩基基础浇筑全部完成。
- 2、联合新增场区定位放线完成，桩基打孔全部完成。
- 3、下三家 3.3MWp 接线、电缆敷设、桥架、调试等全部完成，准备并网。
- 4、北台子支架安装 150 组。


协调解决问题：

- 1、赵家沟新增 1.8MWp 土地。
- 2、水泉新增 0.6MWp 土地。
- 3、联合新增 1.1MWp 土地。

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年 10月 21日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	申晓		16		
2			17		
3	康民		18		
4	陈阳		19		
5	杨飞		20		
6	张向明		21		
7	刘果		22		
8	张淑清		23		
9	贾文松		24		
10	孔令才	监理部	25		
11	马生会	监理	26		
12	张清	监理	27		
13			28		
14			29		
15			30		