

第四十三次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-DHLY-043

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.10.28
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	业主对安全、施工进度等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。		

会议主要内容：

本次会议是本项目第四十三次工地例会。业主对安全、施工进度等提出要求。监理就施工现场安全、质量、施工进度等进行了安排。会议内容记录如下：

一、业主单位：

- 1、要求总包单位制定好相应的赶工计划，在赶工期间要加强安全文明施工的管理工作，杜绝安全事故的发生。
- 2、要求总包单位在保证工程质量的前提下加快施工进度，增加人、机、料的投入。
- 3、要求加快电力质检验收的进度，为 11 月 30 日前完成发电业务许可证的办理提供充足的时间。如因电力质检影响发电业务许可证的办理，将由责任方承担一切损失。

二、监理单位：

- 1、部分场区山势陡峭，机械施工过程禁止人员在机械下坡处施工，确保现场安全文明施工。
- 2、要求现场管理人员加强质量管理，制定详细的工期进度计划，确保高质、高效施工。
- 3、目前气温已达零下，要求总包单位做好冬季施工方案，确保冬季施工质量。

三、总包单位：

本周完成工作：

- 1、北台子支架安装已完成。
- 2、王三沟桩基浇筑已完成。
- 3、下三家 12#区域组件安装已完成。

- 4、下三家电气安装完成 90%。
- 5、下三家 10KV 汇集线路架线完成 90%。




下周计划:

- 1、赵家沟 11 月 1 日前完成 2.6MW 钻孔; 11 月 7 日前混凝土灌注完成。
- 2、北台子组件安装完成 45%。
- 3、下三家 3.3MWp 接线、电缆敷设、桥架、调试等全部完成, 准备并网。
- 4、王三沟支架安装 55%。

注: 本表一式 3 份, 由项目监理单位整理; 建设单位、监理单位、总包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2017年10月28 日晚 6.15分

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1			16	王光军	副经理
2			17	郭海平	监理
3			18	梅国	
4	康顺民		19		
5	陈环坤		20		
6	李海杰		21		
7	张明化		22		
8	费国祥		23		
9	张清清		24		
10	高振文		25		
11	吴林健		26		
12	范建东		27		
13	宋小荣		28		
14	张航		29		
15	王艳贺		30		