

第四十四次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-044

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017. 11. 04
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	监理对施工现场安全、质量、冬季施工等提出要求。		

会议主要内容：

一、业主单位：

- 1、要求总包单位制定出详细的进度计划，合理增加人、机、料的投入，确保2017年12月30日前全额上网。
- 2、要求总包单位加强现场安全管理，杜绝安全事故发生。
- 3、要求总包单位加强质量管理，确保冬季施工质量。

二、监理单位：

- 1、要求总包单位制定合理有效的冬季施工方案，确保冬季施工质量。
- 2、要求总包单位对施工现场所有高桩进行加固处理，确保工程质量。
- 3、要求总包单位对施工现场接地扁铁搭接进行技术交底，确保符合本工程设计规范要求。
- 4、由于施工现场地势陡峭，要求总包单位加强安全管理，杜绝坠石、机械造成人员伤亡，确保安全高效施工。
- 5、要求总包单位制定详细进度计划，确保高质高效施工。

三、总包单位：

本周完成工作：

- 1、赵家沟场区钻孔完成 798 根，浇筑完成 688 根。
- 2、北台子场区增补区域支架及组件安装，支架安装完成 78 组，组件安装 88 组。
- 3、王三沟场区增补区域钻孔浇筑完成，材料倒运完成 60%。
- 4、下三家场区完成并网 3.5MWp。

下周计划：

- 1、王三沟新增地块钻孔 1400 个，开始灌桩。增补区域电气完成 30%。
- 2、北台子场区增补区域电气部分完成 50%。

3、下三家 12#区 104 组完成并网发电。

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

朝阳和光光伏并网发电项目会议签到表

日期: 2017.11.03

[illegible]