

第四十五次工地例会会议纪要

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-LHJY-045

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.11.11
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	监理对施工现场进度、质量及冬季施工等提出要求。		

会议主要内容:

一、业主单位:

- 1、要求总包单位对施工现场主要隐蔽工程必须报验业主和监理项目部,如存在未及时报验情况将依据本工程考核制度对 EPC 单位进行考核。
- 2、要求 EPC 单位对材料场地和施工现场的组件进行整理,并在集中堆放后进行覆盖保护,确保组件成品质量。
- 3、北台子场区电缆过路套管埋深不符合设计规范,要求 EPC 单位进行重新施工,确保工程质量。
- 4、要求总包单位对现场 40mm 组件压块更换为 100mm 组件压块,确保工程质量。

二、监理单位:

- 1、要求总包单位提供的冬季施工方案和工期进度计划未上报业主和监理项目部。
- 2、要求总包单位制定安全防护措施和陡坡桩机钻孔施工方案,确保安全高效施工,否则暂停施工。
- 4、要求总包单位对未闭环的监理通知单进行整改,整改后报监理项目部验收,验收通过后对其进行闭环回复。
- 5、要求 EPC 单位在施工过程中严格按照设计及有关规范进行施工。

三、总包单位:

本周完成工作:

- 1、王三沟新增北场区钻孔浇筑完成 1900 个。赵家沟场区钻孔浇筑已全部完成。
- 2、北台子场区增补区域支架组件安装完成,电气安装完成 40%。
- 3、王三沟场区增补区域钻孔浇筑完成,支架安装 70 组。

下周计划:

- 1、王三沟新增南场区钻孔浇筑完成 348 组。
- 2、赵家沟和王三沟场区箱逆变基础完成施工。
- 3、北台子场区增补区域南外围电气施工完成。
- 4、场区所有破碎组件在 11 月 13 日前全部更换完毕。
- 5、支架材料在 11 月 18 号到货,逾期将由业主单位依据本工程考核制度进行考核 (10000/天)。

注: 本表一式 3 份, 由项目监理单位整理; 建设单位、监理单位、总包单位各一份。

朝阳和光光伏并网发电项目会议签到表

日期: 2017.11.11

[illegible]