

第四十六次工地例会会议纪要

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-LHJY-046

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.11.17
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	监理对施工现场进度、质量及冬季施工等提出要求。		

会议主要内容:

一、业主单位:

- 1、要求总包单位对箱逆变基础必须做好保温措施,严防冬季施工质量隐患。
- 2、要求 EPC 单位对组件压块进行更换,更换为 10cm 压块。
- 3、要求总包单位对现场剩余电缆需对电缆头进行成品保护。
- 4、由于气温影响,下三家陡坡处支架基础可打孔施工但不可进行浇筑。
- 5、由于支架未全部到货,将对总包单位进行 1 万/天的经济考核。若当日有支架到货,则当日不考核。考核期限至支架材料全部到货为止。
- 6、支架立柱底板垫块使用较多,严重影响工程质量,要求总包单位进行技术交底,杜绝使用垫块。
- 7、1017 年 12 月 30 号之前完成并网 36MW,如未完成将依据双方签署考核协议进行经济考核。
- 8、要求 EPC 单位对质量监督检查提出的实体质量为题进行整改。

二、监理单位:

- 1、要求总包单位制定安全防护措施、陡坡桩机钻孔施工方案和冬季施工方案,确保安全高效施工,否则暂停施工。
- 2、要求总包单位对未闭环的监理通知单进行整改,整改后报监理项目部验收,验收通过后对其进行闭环回复。
- 3、要求 EPC 单位对支架立柱底板垫块进行防腐处理。

三、总包单位:

本周完成工作:

- 1、王三沟新增南场区钻孔浇筑完成 80%。
- 2、北台子场区增补区域箱逆变电缆头制作完成；4 mm² 线剩余 300M。
- 3、王三沟场区增补区域支架组件安装完成 79 组。

下周计划：

- 1、王三沟新增南场区钻孔浇筑完成。
- 2、赵家沟场区电缆沟开挖 80%，王三沟场区增补区域电缆沟开挖 30%。
- 3、北台子场区增补区域本月 20 号完成并网。
- 4、王三沟场区增补区域支架和组件安装完成 200 组。

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

朝阳和光光伏并网发电项目会议签到表

日期: 2017年11月17日

[illegible]