

第五次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光 20MWp 光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-005

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016.09.12
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙新伟
会议议题	施工单位本周工作总结、下周工作计划；监理单位本周工作总结及对下周工作要求；业主重点强调质量管理、材料和工序报验程序。		

会议主要内容：

本次会议是本项目第五次工地例会。业主针对目前施工现场安全文明生产、工程质量控制、材料和工序报验、设计施工图纸等提出要求。监理就本周工作情况做出总结部署。施工单位就项目施工进度情况做了详细汇报。会议记录内容如下：

一、业主单位：

1、光伏区围栏材料及做法设计施工图提供了两种方案，采用第一种方案（浸塑钢丝网围栏）或者第二种方案（刺绳浸塑钢丝围栏）请总承包单位通知设计院提交业主单位技术部门确认。同时请总承包单位暂停光伏区围栏施工，待确认后再继续施工。

2、要求总包单位搞好施工过程质量控制，加强施工技术交底的执行力、注意施工工序和工艺流程控制。

3、材料见证取样工作应由业主单位、监理单位、总包单位共同参与。

4、支架安装前要求施工方做好项目划分以及施工方案的编制，质量验收和资料填报严格按项目划分内容进行。

5、再次强调材料和工序报验程序，66KV 升压站基础验槽要按规定提前通知业主、设计、地勘、监理相关人员。

6、设计变更请施工单位一定按设计变更流程进行，杜绝先施工后变更现象发生。

7、第一批组件约 0.76MWp 预计 9 月 22 号到施工现场，请施工单位做好相关准备工作。

二、监理单位：

- 1、要求施工方在支架安装前做好质量中间交接验收工作，同时支架、组件到场后先进行预安装，预安装符合要求后再进行批量安装。
- 2、升压站施工图纸需加快出图进度。
- 3、要求施工方做好 66KV 升压站验槽记录。
- 4、上周安全质量检查，发现有不戴安全帽的人员进入施工现场，严禁未戴安全帽人员进入施工现场。
- 5、龙城联合光伏区不能长期停工，应加快土地协调力度。

三、施工单位：

- 1、赵家沟光伏场山体清表完成 90%，今天已开始放线定点，计划明天正式开始打桩；王三沟光伏场山体清表全部完成，本周打桩 1700 个、灌注桩浇筑完成 1200 根。龙城联合完成打桩 2150 个、灌注桩浇筑 2150 根，因土地原因暂缓打桩，计划本月 22 号开始安装支架。
- 2、66KV 升压站完成门卫室和生产综合楼基础开挖，验槽后即施工垫层。
- 3、支架预计 9 月 21 日到达施工现场。
- 4、升压站施工图纸预计 9 月 14、15 号发到项目部。
- 5、请业主明确组件托盘是否需要回收。

以下无正文

建设单位： 朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程项目指挥部	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程监理项目部	施工单位： 江苏启安建设集团有限公司朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程项目指挥部
接收人： <u>杨大立</u>	签发人： <u>孙亚伟</u>	接收人： <u>唐大浩</u>
日期： <u>2016-9-12</u>	日期： <u>2016-9-12</u>	日期： <u>2016-9-12</u>

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2016年8月12日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	杨大为	业主	16		
2	孙松霖	业主	17		
3	刘永强	经理	18		
4	张涛	经理	19		
5	蔡向辉		20		
6	曹雨明		21		
7	张月		22		
8	王海杰		23		
9	陈明	启安	24		
10	张松	启安	25		
11	杨子	业主	26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		