

第五十次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-050

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.12.15
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	监理对施工现场质量问题进行通报。		

会议主要内容：

一、业主单位：

- 1、要求总包单位对场区生产垃圾及时进行清理，确保现场文明施工。
- 2、要求总包单位加强现场安全、质量、进度管理，确保高质高效的完成工期目标。

二、监理单位：

- 1、要求总包单位加强冬季施工现场安全管理，贯彻落实安全文明施工。
- 2、要求总包单位加强现场质量管理，坚决做到安全、质量、进度同步进行。
- 3、现场箱逆变电缆头施工完成需及时清理垃圾和灰尘，接地极要及时接通，确保箱逆变安全正常运转。
- 4、现场电缆敷设施工需依次排列，禁止电缆交织，严格按照设计要求及相关规范施工。
- 5、要求总包单位依照业主单位下达的工期目标按期完成工程量。
- 6、要求总包加强现场材料管理，确保现场材料成品及半成品的质量。

三、总包单位：

本周完成工作：

- 1、赵家沟场区：支架安装完成 312 组；组件安装完成 276 组。
- 2、王三沟场区增补区域：完成并网 390 组；新增两根 3*95mm² 高压电缆。
- 3、王三沟新增场区支架安装完成 753 组，组件安装 356 组。
- 4、王三沟新增场区箱逆变电缆头施工完成。汇流箱安装完成 20 台，4mm² 线

施工完成 80%。

下周计划:

- 1、赵家沟场区共 470 组支架组件安装完成: 新增 1MWp 完成并网, 剩余电气施工完成 85%。
- 2、王三沟新增 2.2MW 场区支架组件安装完成: 电缆敷设、防雷接地施工完成: 4mm² 线敷设等共完成电气总量的 60%。
- 3、场区新增 6 台箱变实验完成: 8 根高压电缆的电缆头制作和实验完成。
- 4、王三沟新增 3.04MW 场区支架安装完成, 组件安装 187 组。
- 5、王三沟新增场区集电线路施工完成 90%。

注: 本表一式 3 份, 由项目监理单位整理; 建设单位、监理单位、总包单位各一份。

朝阳和光光伏并网发电项目会议签到表

日期: 2007.10.15

[illegible]