

第五十次工地例会会议纪要

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-LHJY-051

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.12.23
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	监理对施工现场质量问题进行通报。		

会议主要内容:

一、业主单位:

- 1、要求总包单位在 2017 年 12 月 30 日前完成并网 36MW。
- 2、要求总包单位对监理所提质量问题必须进行整改, 加强现场施工质量管理。

二、监理单位:

- 1、要求总包单位认真对待施工质量问题, 严格按照设计及相关规范要求施工, 加强现场安全质量管理。
- 2、对于总包单位对现场部分施工工序未按照设计要求进行施工的情况, 要求总包单位必须出具书面说明, 并上报监理和业主项目部审核, 否则依据设计要求及相关规范进行验收, 对验收不合格项进行整改。
- 3、要求你单位对场区所有生产垃圾进行清理, 文明施工。
- 4、要求总包单位对现场集电线路和箱逆变反送电时划分明确的安全区域, 确保安全施工。
- 5、本周现场施工存在问题: 现场部分敷设电缆未依次排列, 不符合设计及规范要求; 现场部分接地扁铁贴地侧未做防腐措施; 现场组件堆放杂乱, 存在质量隐患; 场区部分电缆沟深度不符合设计要求; 部分电缆弯曲半径不符合规范要求; 部分 4mm² 线未穿保护套管。以上问题要求总包单位必须进行整改, 并要求总包单位加强现场施工质量管理。

三、总包单位:

本周完成工作:

- 1、赵家沟场区：支架组件安装完成；送电完成 316 组。
- 2、王三沟新增场区支架组件安装完成；电气施工完成 85%。
- 3、场区新增 6 台箱变实验完成；8 根高压电缆实验完成。

下周计划：

- 1、赵家沟场区共 470 组送电完成。
- 2、王三沟新增 2.2MW 场区送电完成。
- 3、王三沟新增 3.04MW 场区送电完成。

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

朝阳和光光伏并网发电项目会议签到表

日期: 2017.12.15

[illegible]