

第五十二次工地例会会议纪要

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-LHJY-052

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017. 12. 30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	监理对施工现场安全、质量等问题进行通报。		

会议主要内容:

一、业主单位:

- 1、要求总包单位对场区未完成的汇流箱接地、接地网焊接等必须完成施工。
- 2、要求总包单位确定春节期间场区值守人员,并要求值守人员定期对场区进行巡查。
- 3、要求总包单位对现有场区设置安全标志标识,确保场区安全运行。
- 4、如因总包单位未完成的场区接地施工工序而造成的工程安全质量问题由总包单位全权负责。
- 5、要求总包单位对场区电缆沟深度不符合设计要求的部位必须进行整改,并在整改后报监理项目部或业主项目部验收。

二、监理单位:

- 1、本工程至今未发生安全事故,要求总包单位继续加强现场安全管理,确保本工程无安全事故发生。
- 2、要求总包单位对现场未按设计图纸及规范施工的部位必须出具书面文件,否则根据设计图纸和规范要求进行验收。
- 3、要求你单位对场区所有生产垃圾进行清理,做到文明施工。
- 4、要求总包单位对所有场区组件支架、桩基基础、电缆、电器设备进行全面检查,预防事故发生。
- 5、要求总包单位对料场所有剩余材料进行复查,并对剩余材料进行保护。
- 6、要求总包单位对现有场区设置安全标志标识,确保场区安全运行。
- 7、要求总包单位确定春节期间场区值守人员,并将其联系方式上报业主和监理项目部,确保随时可以联系到场区值守人员,并要求值守人员定期对场区

进行巡查。

8、对于我监理项目部上周例会所提出的质量问题总包单位并未进行整改，现要求总包单位必须进行整改。

9、请业主单位和总包单位阅读我监理部《廉政告知书》，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督。

三、总包单位：

本周完成工作：

1、赵家沟场区送电完成；王三沟新增场区送电完成；截止目前所有场区完成送电 36.1MW。

下周计划：

1、场区箱变通讯线安装完成 1 台。

2、对场区箱变内 UPS 损坏设备进行更换。

3、对监理项目部所提问题进行整改。

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

朝阳和光光伏并网发电项目监理部廉政告知书

致：朝阳和光新能源有限公司（业主单位）

江苏启安建设集团有限公司（承包单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻朝阳和光光伏并网发电项目项目监理部，受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。监督电话：0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下：

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。

监理项目部：（章）
负责人：3/2/2
日期：2017.12.30

业主项目部：（章）
负责人：中宏
日期：2017.12.30

施工项目部：（章）
负责人：朝阳和光新能源项目部
日期：2017.12.30
本印章不得用于签约，否则无效

朝阳和光光伏并网发电项目会议签到表

日期: 2017.12.30

[illegible]