

第五十六次工地例会会议纪要

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-LHJY-056

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018.03.31
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	施工过程中安全、质量、进度事宜。		

会议主要内容:

一、业主单位:

- 1、要求总包单位在保证施工质量的前提下,合理加快施工进度;
- 2、要求总包单位做好下一工序的施工准备工作;
- 3、如4月30日未完成40MWp全容量并网目标,将对总包单位进行每天5万元经济考核。

二、监理单位:

- 1、要求总包单位加强施工现场安全管理,施工人员必须佩戴劳保用品,确保安全生产;
- 2、要求总包单位加强现场施工质量管理,确保工程质量;
- 3、要求总包单位加快施工进度,确保4月12日前完成桩基础浇筑工作;
- 4、要求总包单位做好下一工序的安装准备工作,同时制定陡坡区域施工及成品保护方案上报监理和业主项目部。

三、总包单位:

本周完成工作:

- 1、下三家场区陡坡区域钻孔完成380个,灌装完成390根;
- 2、大三家场区支架消缺完成80%,电气消缺完成50%;
- 3、赵家沟场区支架消缺完成40%。

下周工作计划:

- 1、下三家场区陡坡区域灌桩完成420根;钻孔完成400个。

- 2、联合场区新增区域钻孔完成 1020 个，桩基础浇筑完成 80%;
- 3、大三家场区电气消缺完成 80%，桩基础加固完成 20%;
- 4、赵家沟场区支架消缺完成 60%，电气消缺完成 20%。

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。

朝阳和光光伏并网发电项目会议签到表

日期: 2018.03.31

[illegible]