

# 第五十七次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-057

|      |                  |      |            |
|------|------------------|------|------------|
| 会议地点 | 项目部会议室           | 会议时间 | 2018.04.07 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司   | 主持人  | 王登营        |
| 会议议题 | 施工过程中安全、质量、进度事宜。 |      |            |

会议主要内容：

## 一、业主单位：

- 1、要求总包单位对现场施工人员进行安全技术交底，确保安全文明施工；
- 2、要求总包单位对现场支架组件安装和电气施工人员进行合理调配，各方互相配合，确保高质高效施工；
- 3、要求总包单位对现场支架基础标高进行把控，确保下一工序施工的顺利进行。

## 二、监理单位：

- 1、要求总包单位加强施工现场安全管理，特别是支架安装人员必须合理佩戴劳保用品；
- 2、要求总包单位加强现场施工质量管理，特别是桩基础浇筑时间间隔，桩基础加固等进行严格质量管控；
- 3、要求总包单位积极主动与各参建单位进行协调沟通，确保工程顺利进行。

## 三、总包单位：

本周完成工作：

- 1、下三家场区陡坡区域钻孔全部完成，灌装完成 868 根，支架安装完成 11 组；
- 2、大三家场区支架消缺完成，组件接地线安装完成；
- 3、赵家沟场区支架消缺完成，组件接地线安装完成；

4、北台子光伏场区 2-6#方阵、赵家沟场区 1-6#方阵植被已种植。

下周工作计划：

1、下三家场区陡坡区域灌桩完成 400 根；支架安装完成 100 组。

2、大三家场区桩基础加固完成 40%，接地扁铁焊接完成；

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。



### 朝阳和光光伏并网发电项目会议签到表

日期: 2018.04.07

[illegible]