

第六次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光 20MWp 光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-006

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016.09.19
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙新伟
会议议题	施工单位本周工作总结、下周工作计划；监理单位本周工作总结及对下周工作要求；业主重点强调质量管理、施工节点控制、材料和工序报验程序。		

会议主要内容：

本次会议是本项目第六次工地例会。业主针对目前施工现场安全文明生产、工程质量控制、现场施工进度以及施工计划、材料和工序报验、设计施工图纸等提出要求。监理就本周工作情况做出总结部署。施工单位就项目施工进度进展情况做了详细汇报。会议记录内容如下：

一、业主单位：

1、要求总包单位根据目前具体情况，为保证 11 月 20 日并网发电这个总目标重新编制总体施工进度计划，突出几个重要节点的开工时间和完成时间（如 66KV 升压站土建完工时间和设备安装调试时间、66KV 送出线路开工及完成时间、10KV 汇集线路开工及完成时间、光伏区箱变和逆变器基础等开工时间完成时间等），请总承包单位于第 7 次监理例会召开前报业主和监理单位。

2、要求总承包单位在第 7 次监理例会前提交设备到场计划，设备订购合同和分包合同（含专业分包和劳务分包）交业主备案。

3、前期 3MW 组件明天开始陆续到场，请总包单位安排专人做好接货收货验货，搞好组件管理和保护工作。

4、设计施工图出图缓慢，请总承包单位联系设计院加快设计施工图的出图进度，要求在第 7 次监理例会开会前提出设计施工图出图计划报业主和监理单位。待图纸到位后请监理单位组织设计施工图会审。

5、总包单位要加强内部人员协调管理和调配，抓好现场施工质量，严格执行工序报验程序，每道工序完成后进行自检然后按程序进行报验；杜绝质量事故的发生。

6、所有隐蔽工程必须按要求进行报验，未经监理（业主）验收合格、不准

进入下道工序，更不能私自进行回填。

7、龙城联合光伏区即将进行支架安装，请监理单位近期组织灌注桩验收，总包单位组织有资质的第三方检测机构按设计施工图要求进行桩基试验并提交试验报告。


二、监理单位：

- 1、灌注桩浇筑中经常发生剩余少量混凝土的情况下，请施工单位控制好这部分混凝土的使用，杜绝同一根桩进行两次浇筑的情况发生。
- 2、要求施工单位做好施工现场技术交底工作、交底到班组到具体操作人员，加大技术指导和管控力度，项目经理部总工程师要真正履行起职责。

三、施工单位：

- 1、王三沟打桩已完成约 2200 根，总计打桩约 2700 根；赵家沟已完成打桩约 200 根，灌注桩浇筑约 40 根；计划 9 月 21 日开始进行 66KV 升压站生产综合楼、门卫室地圈梁浇筑。
- 2、龙城联合、王三沟安全标识标牌全部安装到位，赵家沟近日内完成安全标识标牌安装工作；进场民工台帐已建立、安全台帐已建立。
- 3、设备采购合同已全部签订。
- 4、66KV 送出线路施工蓝图明日到位。

以下无正文

建设单位： 朝阳和光新能源有限公司朝阳和光光伏并网发电工程项目指挥部  接收人：杨光远 日期：2016.9.19	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程监理项目部  签发人：孙新伟 日期：2016.9.19	施工单位： 江苏启安建设集团有限公司朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程项目经理部  接收人：陈浩 日期：2016.9.19
---	---	---

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

年 月 日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	杨大立	业主	16	张如	
2	成松霖	业主	17		
3	申磊	业主	18		
4	柏叶	业主	19		
5	李	业主	20		
6	蔡向洋		21		
7	费同洲		22		
8	孙	启安	23		
9	张厚		24		
10	陈坤		25		
11	李		26		
12	李海杰		27		
13	张涛	监理	28		
14	孙新伟	监理	29		
15	王	监理	30		