

第六十次工地例会会议纪要

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-LHJY-060

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018.04.27
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	施工过程中安全、质量、进度事宜。		

会议主要内容:

一、业主单位:

- 1、要求总包单位对现场施工人员进行安全技术交底,抓进度,确保安全文明高质量施工;
- 2、通威光伏试验部的巡查报告中所提到的问题,要求EPC总包单位必须整改;
- 3、要求总包施工单位对外线、汇集线进行自检,施工资料抓紧上报监理尽早实施初检5月10号资料完成、15日初检;
- 4、要求施工单位做好雨季前防汛工作;
- 5、电气材料及箱变定值单备份给运维一份。

二、监理单位:

本周现场发现的问题:

1. 大部分施工人员未佩戴安全帽;
2. 要求总包单位对升压站及外线、汇集线路进行自检及施工资料上报监理部;
3. 要求总包单位的竣工图纸与现场实际符合。

4. 总包单位对于上周现场施工出现的问题未见整改;
5. 要求总包单位对现场施工质量必须加强管理;
6. 要求总包单位对于通威光伏事业部的巡检报告中的问题必须进行整改。

三、总包单位:

本周完成工作:

- 1、下三家场区支架完成 95%，组件安装已完成 210 组;

下周工作计划:

- 2、下三家场区支架全部完成，组件安装完成 90%。

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件。