

第六十二次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-062

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018.05.12
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	施工过程中安全、质量、进度事宜。		

会议主要内容：

一、业主单位：

- 1、要求总包单位抓紧上报每个场区及方阵所有实验报告；
- 2、要求总包施工单位确保安全文明施工；
- 3、要求总包施工单位对下三家场区的现场垃圾进行清理；
- 4、要求总包施工单位对所有场区的逆变器及汇流箱与实际数据要相符。

二、监理单位：

1. 要求总包单位必须完成资料全部内容并上报监理；
2. 要求总包单位对 1*4 保护管的部分进行规范整改；
3. 要求总包单位对各光伏场区汇流箱底的螺母进行检查和紧固；
4. 要求总包单位对下三家场区的垃圾进行清理；
5. 施工单位资料至今未上报监理部，外线及汇集线路升压站未见人员自检，通威事业部巡查内容未见整改。

三、总包单位：

本周完成工作：

- 1、下三家场区支架完成已完成；

2、下三家场区组件安装已完成；

下周工作计划：

1、陡坡全部发电；

2、联合场区支架完成 80%；

3、支架完成 80%，电气完成 80%。

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件。

朝阳和光光伏并网发电项目会议签到表

日期: 2018.5.11

[illegible]