

第六十四次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-064

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018.05.26
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	施工过程中安全、质量、进度事宜。		

会议主要内容：

一、业主单位：

- 1、要求总包单位尽快并网；
- 2、要求总包单位加强现场施工人员安全措施。

二、监理单位：

（一）：本周发现的现场问题：

1. 下三家光伏场区箱逆变回填没有报验，接地防腐未做到位；
2. 联合光伏场区原直埋电缆 2*70 在被开挖电缆沟的过程中，出现破皮现象未进行处理；
3. 未见你单位对外线及汇集线路及升压站自检报告。

（二）：天气炎热要求你单位做好防暑降温安全保护措施，相应调节施工时间，加强安全管理；

（三）：电气施工要求你单位必须按照电气工程施工质量规范进行施工，加强质量管理；

（四）：要求你单位对下三家光伏场区的接地抓紧施工，并要求联合光伏场区

5月底前必须完成并网发电，同时上报日报、周报、月报给业主单位；

（五）：村民阻工及林地问题尽快与业主单位沟通协调解决；

三、总包单位：

本周完成工作：

1、联合场区支架、组件 2018 年 5 月 23 日全部完成安装；

2、联合场区高压电缆及光纤敷设完成。

下周工作计划：

1、联合场区计划 2018 年 5 月 28 日并网；

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件。